

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S		E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung		= Bau	= Schlussrechnung		= Ende der Baumaßnahme				
					Priorisierung klasse	2025	2026				2027	2028			
				I	II	III	IV								
12	Obermarkstraße	Aplerbeck	Straße komplex	alt	2	V	V	V	V	B	B	B	37141-24	Verkehrsgerechter Ausbau der Obermarkstraße von Höchstener Straße bis Schöner Pfad.	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme und der Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung ist es zu Verzögerungen im Projekt gekommen. Mit einem Baubeginn ist zum Ende des ersten Quartals 2027 zu rechnen.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	B			
29	B54/B1 - Grunderneuerung (BW. 750)	Innenstadt-Ost	Brücke	alt	1	P	V	V	B	B	B	S	33937-24	Grunderneuerung des Brückenüberbaus	Die Planung bedarf aufgrund notwendiger Anpassung der Entwässerung einer Überarbeitung. Aufgrund von Umleitungsverkehren der Brückenbaumaßnahme an der A45/Martener Straße kann die Maßnahme erst in 2028 durchgeführt werden.
				neu	1	P	V	V	V	V	V	B			
99	OWIIIIa/Westfaliastraße - Vollanschluss	überörtlich	Brücke	alt	2	V	V	B	B	B	B	B	36122-24	Bau einer Auf- und Abfahrt am "halben Knoten" der OWIIIIa als Erdbauwerke.	Aufgrund der Finanzlage der Stadt Dortmund ist eine Finanzierung der Baumaßnahme nicht gegeben. Die Vorsorgemaßnahme ist zum Abschluss gebracht worden für eine spätere Errichtung des Brückenbauwerks. Das Projekt ruht nun vorerst, es werden lediglich begonnene Planungsarbeiten zu Ende gebracht und Grunderwerb vorgenommen.
				neu		B	B	B	S	S	E				
100	Winkelstraße, Herstellung der 2. Ausbaustufe	Huckarde	Straße komplex	alt	3					V	B	S	20422-21	Ausbau des Erschließungsgebiets Winkelstraße - Hu 112 in der 2. Ausbaustufe.	Aufgrund der Finanzlage der Stadt Dortmund ist eine Finanzierung der Baumaßnahme nicht gegeben. Maßnahme wird auf unbestimmte Zeit verschoben.
				neu											
296	Lütgendortmunder Hellweg - südlich Lü 178 (Linnenweg)	Lütgendortmund	Straße komplex	alt	3	V	V	V	V	B	B	E	06506-16	Bau der Straße Linnenweg im Rahmen der 2. Ausbaustufe nach Abschluss der Hochbauten.	Mit der Auftragserteilung ist zum Jahresende zu rechnen, sodass die Bauarbeiten erst im Laufe des Jahres 2027 erfolgen können.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			
299	Hellerstraße Verlegung im Bereich der Erweiterungsbauten FB 37	Hombruch	Straße komplex	alt	2	V	V	V	V	B	B	S	34788-24	Verschwenkung der Hellerstraße und Verlegung der vorhandenen Busschleife im Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15) .	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme und der Abstimmung mit allen Projektbeteiligten (Netzbetreiber, Versorger, etc.) der Ausschreibung ist es zu Verzögerungen im Projekt gekommen. Baubeginn kann erst im zweiten Quartal 2027 erfolgen.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	B			
303	Gärtnerstraße - Überplanung und Umbau	Eving	Straße komplex	alt	2	V	V	V	V	B	B	S	24195-22	Verkehrssicherer Ausbau der Gärtnerstraße als Mischverkehrsfläche und Bau eines weiteren Fuß- und Radweges in einer Breite von 3,00 m von der Wendeanlage „Gärtnerstraße“ in Richtung Grubenwehrweg.	Es ist eine Beschlusserhöhung notwendig, die eine Projektverschiebung nach sich zieht.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	S			
336	Ap 162n Tulpenstraße	Aplerbeck	Straße komplex	alt	3	P	V	V	V	V	B	S	n.v.	Umsetzung des Bebauungsplanes Ap 162 n.	Es müssen archäologische Untersuchungen auf dem Gelände durchgeführt werden, die ca. 1 Jahr dauern. Dadurch kann das Projekt vorerst nicht umgesetzt werden. Voraussichtlich wird der Bau im Jahr 2029 erfolgen. Das Projekt ruht beim FB 66 vorerst.
				neu	3	P						V			
357	Lanstroper Straße - Deckensanierung von Kornmühlenweg bis Stadtgrenze Kamen	Scharnhorst	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	n.v.	Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive	Aufgrund vorlaufender Arbeiten der DONETZ kann die Maßnahme erst im Jahr 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			
432	RS1 - Abschnitt 4b von Arneckestraße/Sonnenstraße bis Chemnitzer Straße	Innenstadt-West	Radverkehr	alt	2	V	V	V	B	B	B	B	35563-24	Bau des zweiten Abschnitts des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet. Der Radschnellweg soll von der Sonnenstraße bis zur Ruhrallee fortgeführt werden.	Aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen konnte die Vergabe nicht wie geplant gestartet werden. Insgesamt verschiebt sich der Baubeginn ins erste Quartal 2027.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	B			
512	P663332427 - Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Am Kapellenufer 73 - Lückenschluss (Neubau)	Aplerbeck	Beleuchtung	alt	3								38253-25	Erweiterung der Beleuchtung entlang "Am Kapellenufer 73" (Lückenschluss).	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Arbeitsprogramms konnten noch keine Projektzeiten benannt werden. Mittlerweile ist der Auftrag erteilt worden, kann die Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt werden.
				neu	1		V	V	B	B	E				
551	In der Liethe - Projekt 2.1 - nördliche Dorfergänzung Grevel - Stichstraße nordöstlich In der Liethe (Teil A), Stichstraße nordwestlich In der Liethe (Teil B)	Scharnhorst	Straße komplex	alt	1	V	B	B	B	S	S	E	37909-25	Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlagen: Projekt 2: Stichstraße nordöstlich, Stichstraße nordwestlich und die Straße In der Liethe von der Greveler Straße bis zur nordwestlichen Stichstraße.	Verzögerungen bei vorauslaufenden Bauarbeiten in einem anderen Gewerk haben sich auf die Straßenbaumaßnahme ausgewirkt. Der Baubeginn für den Straßenbau muss daher ins dritte Quartal 2026 verschoben werden.
				neu	1	V	V	V	B	B	S	E			

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S		E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung	= Bau	= Schlussrechnung		= Ende der Baumaßnahme					
					Priorisierung klasse	2025	2026				2027	2028			
				I	II	III	IV								
615	Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg	Scharnhorst	Straße komplex	alt	3	P	P	V	V	B	S	E	n.v.	Endausbau.	Der Baubeschluss wird im dritten Quartal 2026 gefasst werden. Damit verschiebt sich der Baubeginn voraussichtlich ins dritte Quartal 2027.
				neu	3	P	P	V	V	V	B	E			
618	Flughafenstraße Umbau im Bereich der EÜ	Brackel	Straße	alt	3					P	B	S	n.v.	Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Flughafenstraße; Vollausbau der Straße im entsprechenden Bereich.	Die DB wird die EÜ im Zeitraum Okt. 2027 bis Feb. 2028 erneuern. Der Straßenbau erfolgt im Nachgang.
				neu	3		P	P	V	V	V	B			
661	Deckenerneuerung OW IIIa - Von AK A45 (AS Dortmund-Hafen) bis zur Abfahrt Huckarder Str.	Huckarde	Straße	alt	3		V	V	V	B	E		n.v.	Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung.	Die Planung bedarf aufgrund notwendiger Anpassung der Entwässerung einer Überarbeitung. Aufgrund von Umleitungsverkehren der Brückenbaumaßnahme an der A45/Martener Straße kann die Maßnahme erst in 2028 durchgeführt werden.
				neu	3		P	P	P	V	V	B			
683	Phoenixsee - Rampe an den Emscherauen	Aplerbeck	Radverkehr	alt	3				P	P	V	B	n.v.	Schaffung einer Wegebeziehung zwischen dem Emscherweg und der Straße "An den Emscherauen".	Maßnahme muss aufgrund fehlender Ressourcen zurückgestellt werden.
				neu											
745	Hellerstraße - Ausbau von Feuerwehrneubau bis Hellerstraße 21	Hombruch	Straße komplex	alt	2		V	V	V	V	B	B	32959/2025	Ausbau der Hellerstraße von Feuerwehrneubau bis zur Hellerstraße 21.	Maßnahme steht in Abhängigkeit zum Projekt 299 und muss dadurch ebenfalls verschoben werden. Baubeginn voraussichtlich im zweiten Quartal 2028.
				neu	2		V	V	V	V		B			
746	Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt, nur Theodor-Fontane-Straße und Bettina-von-Arnim-Weg, Selma-Lagerlöf-Straße und Teile von Theodor-Storm-Straße und Heinrich-Heine-Straße - Ev 138	Eving	Straße komplex	alt	2	V	V	V	B	B	S	E	31428-23	Endausbau der Straßen im 3. Bauabschnitt. Abschnitt 3: Theodor-Fontane-Straße, Bettina-von-Arnim-Weg.	Haushaltsrechtliche Beschränkungen haben den Start der Vergabe verzögert. Mit einem Baubeginn ist im vierten Quartal 2026 zu rechnen.
				neu	2	V	V	V	V	B	B	E			
781	LSA 0276 - Derner Straße/An den Teichen	Eving	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		35548-24	Erneuerung der LSA 0276 - Derner Straße / An den Teichen.	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	B	S	E				
782	LSA 0320 - Derner Straße/Osterfeldstraße	Eving	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		35548-24	Erneuerung der LSA 0320 - Derner Straße / Osterfeldstraße.	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	V	B	S	E			
784	LSA 0150 - Bornstraße/Eisenstraße	INN-Nord	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		35549-24	Erneuerung der LSA 0150 - Bornstraße / Eisenstraße.	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	V	B	S	E			
785	LSA 0357 - Bornstraße/Bergmannstraße/Brunnenstraße	Innenstadt-Nord	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		35549-24	Erneuerung der LSA 0357 - Bornstraße / Bergmannstraße / Brunnenstraße.	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das dritte/vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	B	B	E				
793	Parkleitsystem Zoo	Hombruch	LSA	alt	0					P	P	B	21780-21	Prüfung der Machbarkeit und ggfs. Einbindung der beiden von do-park21 betriebenen Parkplätze am Zoo Dortmund an der Mergelteichstraße und der Zillestraße in das Parkleitsystem der Stadt Dortmund.	Nach Dringlichkeitsbeschluss wird eine technisch weniger aufwendige Lösung errichtet.
				neu	2		P	V	V	B	S	E			
846	Neubau Rettungswache 12 - Neubau LSA Parsevalstraße, Anpassung LSA Lindberghstraße	Hörde	LSA	alt	1			B	S	S	S	E	34342-24	Neubau der LSA Parsevalstraße und Anpassungen an der LSA Lindberghstraße aufgrund des Neubaus der RW 12 in Huckarde, sowie Veränderungen im Straßenbereich der Ausfahrt der RW 12.	Umsetzung abhängig vom Neubau der Rettungswache. Neubau LSA Parsevalstraße in 2027, Anpassung LSA Lindberghstraße in 2028.
				neu	1						B	E			

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S		E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung		= Bau	= Schlussrechnung		= Ende der Baumaßnahme				
					Priorisierung klasse	2025	2026				2027	2028			
					I	II	III	IV							
863	Notweg 37 - Erneuerung Böschungsbefestigung (BW 7112)	Hombruch	Brücke	alt	1	P	V	V	B	S	S	E	39110-25	Erneuerung der Böschungsbefestigung	Aufgrund der Finanzlage der Stadt Dortmund ist eine Finanzierung der Baumaßnahme nicht gegeben. Projekt wird vorerst nicht weiter verfolgt.
				neu							B	E			
871	Karl-Klose-Weg, Entwicklungsmaßnahme LSW	Eving	Straße	alt	3			P	P	P	V	B	16686-20	Ausbau des Unterhaltungsweges, Erstbepflanzung sowie weitergehende Pflege.	Aufgrund der Finanzlage der Stadt Dortmund ist eine Finanzierung der Baumaßnahme nicht gesichert. Die Planung wird daher frühestens 2027 begonnen, mit einer Umsetzung ist vor 2028 nicht zu rechnen.
				neu	3						P	B			
900	Ausbau Emscherradweg - Brückenquerung westliche Franziusstraße (im Bereich der Anbindung Huckarder Straße)	Huckarde	Straße komplex	alt	2	P	P	V	V	B	S	E	39177-25	Schaffung eines Verbindungsweges zwischen Emscher und Franziusstraße.	Es musste noch eine ergänzende Vermessung vorgenommen und die Planung angepasst werden. Vergabeverfahren wurde in 08/2026 begonnen. Bau ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	2	P	P	P	V	V	B	E			
914	LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße	Innenstadt-West	LSA	alt	2	P	V	B	S	S	S	E	33679-23	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße)	Die Maßnahme kann erst mit Vorliegen der signaltechnischen Unterlagen umgesetzt werden. Ein Ingenieurbüro ist beauftragt. Die Maßnahme verschiebt sich auf das vierte Quartal 2026.
				neu	2	P	V	V	V	B	S	E			
915	LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12	Innenstadt-West	LSA	alt	2	V	B	S	S	S	E		33679-23	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12)	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	2	V	V	V	V	B	S	E			
916	LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer	Innenstadt-West	LSA	alt	2	V	B	S	S	S	E		33679-23	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer)	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	2	V	V	V	V	B	S	E			
917	LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße	Innenstadt-West	LSA	alt	2	P	V	B	S	S	S	E	33679-23	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße)	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	2	P	V	V	V	B	S	E			
918	LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße	Innenstadt-West	LSA	alt	2	V	B	S	S	S	E		33679-23	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße)	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	2	V	V	V	V	B	S	E			
922	LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	B	S	S	S	E		33920-24	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg)	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	V	B	S	E			
923	LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33920-24	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße)	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	V	B	S	E			
924	LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33920-24	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center)	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	V	B	S	E			
939	LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst in 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V					B	E			

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S		E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung	= Bau		= Schlussrechnung		= Ende der Baumaßnahme				
					Priorisierung klasse	2025	2026				2027	2028			
							I	II	III	IV					
940	LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im vierten Quartal 2026 umgesetzt werden.
				neu	2	V			V	B	E				
941	LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0401 Schüruferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	2	V				V	B	E			
943	LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im vierten Quartal 2026 umgesetzt werden.
				neu	2	V			V	B	E				
944	LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtnmannstraße / Lübckerhofstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtnmannstraße / Lübckerhofstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	2	V				V	B	E			
946	LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	2	V			V	B	S	E			
953	LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße	Huckarde	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		34957-24	Erneuerung der LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V			V	B	S	E			
962	LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße	INN-Ost	LSA	alt	3	P							35395-24	Erneuerung der LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Maßnahme ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	P			V	B	S	E			
963	LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße	INN-Ost	LSA	alt	1	V	V	V	B	S	S	E	35395-24	Anpassung der LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße.	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Ingenieurbüros. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	1	V					B	E			
966	LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof	Scharnhorst	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		34951-24	Erneuerung der LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Maßnahme wurde im dritten Quartal 2026 umgesetzt.
				neu	1	V	V	V	B	S	E				
967	LSA 0414 Brambauerstraße /Heitkampstraße	Eving	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		34965-24	Erneuerung der LSA 0414 Brambauerstraße /Heitkampstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	V	B	S	E			
1155	LSA 2085 Werner Straße (Lutherschule) / Im II. Westfeld	Lütgendortmund	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	38192-25	Erneuerung der Lichtsignalanlage	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			
1156	LSA 2148 Bockenfelder Straße 110 / Zeisigweg	Lütgendortmund	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	38192-25	Erneuerung der Lichtsignalanlage	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S		E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung		= Bau	= Schlussrechnung		= Ende der Baumaßnahme				
					Priorisierung klasse	2025	2026				2027	2028			
					I	II	III	IV							
1157	LSA 2138 Lütgendortmunder Hellweg / Flaspöete	Lütgendortmund	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	38192-25	Erneuerung der Lichtsignalanlage	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			
1159	LSA 2288 (Overgünne/Admiralstraße)	Hörde	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	38191-25	Erneuerung der Lichtsignalanlage	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			
1161	Friedensplatz - Polleranlage Südzufahrt	INN-West	Besonderheiten	alt	3	P	V	V	B	B	S	E	n. v.	Errichtung einer Polleranlage	Aufgrund der Finanzlage der Stadt Dortmund ist eine Finanzierung der Baumaßnahme nicht gegeben. Projekt wird vorerst nicht weiter verfolgt.
				neu		V	V	V							
1199	Westbrink	Brackel	Straße	alt	3	P	P	V	V	B	B	S	n. v.	Wiederherstellung der Straße im Rahmen einer Kanalerneuerung inkl. neuer Sinkkästen - ab Haus Nr. 16 bis Ende, Kostenübernahme durch FB 66	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
				neu	3	P	P	V	V	V	B	S			
1227-1233	Quartier 2 Brackel	Brackel	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	38453-25	Straßenoffensivemaßnahme in den Straßen Küßnachtstraße, Melchtalstraße, Rütlistraße, Stauffacherstraße, Tellstraße, Attinghausenstraße, Rösselmannstraße	Aufgrund von Versorgermaßnahmen kann das Quartier vorerst nicht umgesetzt werden und wird in spätere Programme erneut aufgenommen.
				neu											
1238-1244	Quartier 2 Hombruch	Hombruch	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	38453-25	Straßenoffensivemaßnahme in den Straßen Eschenstraße, Kieferstraße, Kuntzestraße, Oehlmühlenweg, Leostraße, Singerhoffstraße, Preinstraße	Aufgrund von Versorgermaßnahmen kann das Quartier vorerst nicht umgesetzt werden und wird in spätere Programme erneut aufgenommen.
				neu											
1253	Wischlinger Weg - Deckensanierung zwischen Rahmer Straße und Parkplatz Friedhof	Huckarde	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	38453-25	Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027.	Aufgrund einer DB-Maßnahme kann die Staße vorerst nicht saniert werden und wird in spätere Programme erneut aufgenommen.
				neu											
1275	Max-Eyth-Straße - Deckensanierung	INN-Ost	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	38453-25	Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027.	Kapazitätsbedingt kann die Maßnahme erst in zweiter Hälfte 2027 durchgeführt werden.
				neu	2					V	B	E			
1277-1281	Quartier 2 Innenstadt-Ost	INN-Ost	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	38453-25	Straßenoffensivemaßnahme in den Straßen Baeumerstraße, Baurat-Marx-Allee, Hohenfriedberger Straße, Karl-Liebkecht-Straße, Ziethenstraße	Aufgrund von Versorgermaßnahmen kann das Quartier vorerst nicht umgesetzt werden und wird in spätere Programme erneut aufgenommen.
				neu											
1294	Alter Hellweg - Fahrbahnsanierung von Borussiastraße bis Overhoffstraße	Lütgendortmund	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	38453-25	Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027.	Kapazitätsbedingt kann die Maßnahme erst in 2027 durchgeführt werden.
				neu	2					V	B	E			
1295-1298	Quartier 1 Lütgendortmund	Lütgendortmund	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	38453-25	Straßenoffensivemaßnahme in den Straßen Haardtstraße, Büllestraße, Lina-Schäfer-Straße, Gundlachstraße	Aufgrund von Versorgermaßnahmen kann das Quartier vorerst nicht umgesetzt werden und wird in spätere Programme erneut aufgenommen. Stattdessen erfolgt die Umsetzung des Quartiers 2.
				neu											
1299-1306	Straßenoffensive Mengede	Mengede	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	38453-25	Straßenoffensivemaßnahme in den Straßen Strünkedestraße, Eugen-Richter-Straße, Elberskamp, Göllenkamp, Richterstraße, Raufskamp, Deininghauser Straße, Stikingsweg	Aufgrund von Versorgermaßnahmen können die Straßenbaumaßnahmen erst in 2027 durchgeführt werden.
				neu	2					V	B	E			

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S		E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung		= Bau	= Schlussrechnung		= Ende der Baumaßnahme				
					Priorisierung klasse	2025	2026				2027	2028			
					I	II	III	IV							
1307-1313	Straßenoffensive Scharnhorst	Scharnhorst	Straße	alt	2	V	V	B	B	B	S	E	38453-25	Straßenoffensivemaßnahme in den Straßen Merkurstraße, Bremsstraße, Büttnerstraße, Gürtlerstraße, Hafnerstraße, Spornerweg, Wasserfuhr	Kapazitätsbedingt kann die Maßnahme erst in 2027 durchgeführt werden.
				neu	2					V	B	E			
1324	Einsatzbeleuchtung Innenstadt West - Standorte: Platz von Leeds und Grafenhof	INN-West	Beleuchtung	alt									n. v.	Im Rahmen der Einsätze des Ordnungsdienstes und der Polizei sollen die Bereiche besser ausgeleuchtet werden.	Maßnahme neu hinzugekommen
				neu	2		P	P	V	B	B	E			
1327	Nussbaumweg - Verbesserung der Beleuchtungssituation unter der S-Bahn-Brücke	INN-Ost	Beleuchtung	alt									00771-26	Zur Entschärfung der Gefahrenstelle im Bereich der S-Bahn-Brücke am Nussbaumweg muss die Ausleuchtung des unterhalb der Brücke geführten Radweges ausgebaut werden.	Maßnahme neu hinzugekommen
				neu	1	V	B	B	B	S	E				
1330	Bundesstraße 1, von B54 bis Wittekindstraße	überörtlich	Straße	alt									n. v.	Sanierung der B1 zwischen der B54 und Wittekindstraße in Fahrtrichtung Bochum	Maßnahme neu hinzugekommen
				neu	3		P	P	P	P	P	B			
1331	Robert-Schuman-Straße - Anlegung eines FGÜ	Hörde	Straße	alt									31920-23	Errichtung eines FGÜ in der Robert-Schuman-Straße	Maßnahme neu hinzugekommen
				neu	1		V	V	B	S	E				
1332	Bergstr. 2, BHS Zeche Minister Stein	Eving	Bushaltestellen	alt									n. v.	Barrierefreier Ausbau der BHS Zeche Minister Stein, Bergstr. 2	Maßnahme neu hinzugekommen
				neu	3		P	P	P	V	B	E			
1335	LSA 0023 Gronastraße /Weißenburg Straße	INN-Ost	LSA	alt									35511-24	Erneuerung der LSA 0023 Gronastraße /Weißenburg Straße	Maßnahme neu hinzugekommen
				neu	1			V	B	S	E				
1344-1346	Quartier 2 Lütgendortmund	Lütgendortmund	Straße	alt									38453-25	Straßenoffensivemaßnahme in den Straßen Jupiterstraße, Marsstraße, Plutostraße	Maßnahme neu hinzugekommen, Ersatz für Quartier 1.
				neu	1			V	B	S	E				
1348	Hurckarde-Nord, Stadterneuerung "Vernetzung von Freiflächen - Beleuchtung KGA Glück auf Hansa"	Huckarde	Beleuchtung	alt									35499-24	Ausstattung der Wege in der KGA und in Richtung Gutstav -Heinemann-Park mit Beleuchtungskörpern	Maßnahme neu hinzugekommen
				neu	1		P	V	V	B	S	E			