

## Abschlussbericht der Frenzelschule

Der Bau des beantragten Backofens im Schulgarten der Frenzelschule wurde innerhalb einer Projektwoche vom 14. – 18. April mit einer Gruppe von 6 Schülerinnen und Schülern begonnen.

1. Projekttag: Einführung in das Projekt, Planungsskizze, Arbeitsvorbereitungen, Gießen der Punktfundamente
2. Projekttag: Mauern der Tragsäulen, Aufbringen der Tragfläche, Aufbringen der Schamottplatten für die Backfläche, Mauern der ersten Ofenringe aus Ziegelsteinen



3. Projekttag: Einbringen der Balkenanker für das Dach, Setzen der 1. Balkenlage, Hochmauern des Ofens



4. Projekttag: Aufstellen der Balken für das Dach, Querverstreben, Mauern des Ofens.



5. Projekttag: Arbeiten am Dach, Letzte Mauerarbeiten, Einmauern des Ofenrohres, Vorstellung der Arbeiten in einer Präsentation





Die restlichen Arbeiten wurden anschließend mit Schülergruppen im Rahmen des Schulgarten-Unterrichts durchgeführt:

- Decken des Daches mit Dachpfannen
- Anbringen eines Dachfirstes (Zinkblech)
- Verputzen des Ofens mit einer Lehmschicht
- Anbringen einer Holzverkleidung am Dachgiebel

Der Ofen muss jetzt noch ca. 4 Wochen austrocknen, dann kann er zum ersten Mal beheizt werden. Dies soll im Rahmen eines „Backtages“ an der Frenzelschule Ende Oktober geschehen.

Die ersten frischen Brötchen werden dann gemeinsam gegessen.