| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unfallhäufigkeitswert / kritischer Zustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Bauabschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radwege | Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| 8 | ja | Märkische Straße, Ophoff, Brückenplatte 1 | Innenstadt-Ost | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | B | B | B | B | S | S | E | 17138-20 | Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff (separates Projekt Stadtbahnbau). | | im Bau | 1 | 23 | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | x | x | . | . |
| 1018 | ja | Veloroute 8 - Lütgendortmund - Teilstück 1a "Lange Straße" von Hoher Wall bis Möllerstraße | INN-West | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | B | B | S | S | S | S | E | 36619-24 | Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) | | im Bau | 1 | 21 | x | | | x | x | x | x | x | | x | | x | | | . | x | x | . | x |
| 23 | ja | Wickeder Str. Husener Eichwaldstr. bis Lohheide | Scharnhorst | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | B | B | S | S | S | E | | 31958-23 | Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Wickeder Straße von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide. | | im Bau | 1 | 19 | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | . | x | . | . |
| 22 | ja | Märkische Straße 2.BA - B1 bis Semerteichstraße (Treppenanlage Karl-Harr-Straße, beide Fahrtrichtungen) | überörtlich | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | B | B | S | S | S | E | | 33760-24 | Erneuerung des bituminösen Oberbaus beide Fahrtrichtungen. | | im Bau | 1 | 19 | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | . | x | . | . |
| 136 | ja | Baulos 20 (Bls) -Umbau Hauptbahnhof Dortmund - | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | B | B | B | S | S | S | E | 31918-23 | Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. | | im Bau | 1 | 18 | x | | | | x | x | x | x | x | | | | x | x | . | x | . | . | . |
| 708 | ja | Kommunale Schiene NRW: Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | | | | | | | | 26217-22 | Erneuerungsinvestitionen in Stadtbahnstrecken und -anlagen. | DSW21 wird als Generalunternehmer für die Stadt Dortmund tätig. | im Bau | 1 | 18 | x | | | | x | x | x | x | x | | | | x | x | . | x | . | . | . |
| 854 | ja | LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück-Steinäckerstraße | Hombruch | LSA | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | B | S | S | S | E | | 35799-24 | Erneuerung der LSA 0104 Stockumer Straße / Am Beilstück Steinäckerstraße | | im Bau | 1 | 18 | x | x | | | | | x | x | x | x | | x | x | | | . | . | x | . | . |
| 1124 | ja | Falterweg | Aplerbeck | Straße | 6 Straßenoffensive | B | B | B | S | S | E | | 32994-23 | Erneuerung des bit. Oberbaus, ggf. inkl. ungebundener Tragschicht. Austausch von Straßen-entwässerungs-leitungen. Ggf. lokal Baugruben für punktuelle Kanalsanierung EB70 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf mehrere Quartale ausgedehnt. | im Bau | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | . | . | . | x | . |
| 420 | ja | IGA - Brückenbauwerk Haldensprung | Huckarde | Brücke | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | B | B | S | S | S | E | | 30959-23 | Brückenbauwerk zwischen dem Grünanger und dem Deusenberg. | | im Bau | 1 | 16 | x | | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | . | x | . | . | . |
| 171 | ja | Hörde, Südspange | Hörde | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | B | B | B | S | S | S | E | 31920-23 | Straßenverbindung der Robert-Schumann-Str. mit dem Kreisverkehr Gildenstraße inkl. Brücke für Radwegeüberführung. | | im Bau | 1 | 16 | x | | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | . | . | . |
| 1146 | ja | Veloroute 5 - Hörde - Teilstück 12a "Am Bruchheck von Goystraße bis An der Goymark" | Hörde | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | B | B | S | S | S | E | | 34041-24 | Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung, Markierung und Rotbeschichtung) | | im Bau | 1 | 16 | x | | | x | | | x | x | | x | | x | x | | | . | . | x | . | x |
| 866 | ja | Lärmminderungsmaßnahmen: Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 - konsumtive Maßnahmen- | überörtlich | Konsumtive Maßnahmen | 1b Verkehrstechnik konsumtiv | B | B | B | B | B | S | E | 22817-21 | 19 Maßnahmen über gesamtes Stadtgebiet verteilt | | im Bau | 1 | 15 | x | x | | | x | | x | | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 135 | ja | Sandkopf u. a. Erschließung AP 130 | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | B | B | S | S | S | E | | 26343-22 | Endgültige Herstellung der Straße Sandkopf. | | im Bau | 1 | 14 | x | | | | | | x | x | x | x | | | x | | x | | . | . | . | . |
| 783 | ja | LSA 0078 - Bornstraße/Glückaufstraße/Juliusstraße | Innenstadt-Nord | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | B | S | S | S | E | | 35549-24 | Erneuerung der LSA 0078 - Bornstraße / Glückaufstraße / Juliusstraße. | | im Bau | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | | . | . | x | . | . |
| 806 | ja | Hellwegschiene - Erneuerung LSA | überörtlich | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | B | B | S | S | S | E | 26048-22 | Erneuerung von 11 Lichtsignalanlagen (LSA) auf der sogenannten "Hellwegschiene" | | im Bau | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | | . | . | x | . | . |
| 767 | ja | Langenacker - BPlan Mg 116 "Kraftwerk Knepper" | Mengede | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | B | B | B | B | S | S | E | 25141-22 | Ausbau der Straße Langenacker von der südlichen Grenze des Bebauungsplans MG 116 in Richtung Knotenpunkt Langenacker/Königshaft (ca. 160 m nordwestlich Königshaft). | Begleitung | im Bau | 1 | 13 | x | | | | | | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | . | . |
| 516 | ja | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Degginstr. bis Märkische Str. - Rad-/Hundeweg (Neubau) P663332217 | Innenstadt-Ost | Beleuchtung | 15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) | B | B | B | B | B | S | E | 26337-22 | Neubau einer Beleuchtungsanlage entlang des Rad- / Hundeweges zwischen der Degginstr. und Märkische Str. Bau von 50 Mastleuchten sowie die Installation einer verkehrsabhängigen Beleuchtungssteuerung (Bewegungsmelder / Stromzähler). | | im Bau | 1 | 12 | x | | | | | | x | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 583 | ja | Beschleunigung via Road-Side-Units | überörtlich | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | B | B | B | B | S | E | 33773-24 | Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr durch Funktelegramme an LSA (Lichtsignalanlagen) innerhalb der Bezirke Huckarde und Lütgendortmund. | Pilotprojekt | im Bau | 1 | 12 | x | | | | | | x | x | | x | | | | x | . | . | x | . | . |
| 748 | ja | Fahrrad-Anlehnbügel 250 St., 2024-2025 | überörtlich | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | B | B | B | B | S | E | 24257-22 | Bau von 250 Fahrrad-Anlehnbügeln für das ganze Stadtgebiet Dortmund. | | im Bau | 1 | 12 | x | | | | | | x | x | | x | | x | | | | . | . | . | x | . |
| 979 | ja | Rheinischer Esel - Grundinstandsetzung Abschnitt 2 | Hombruch | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | B | B | S | S | E | | 34097-24 | Erneuerung des Bahntrassenradwegs „Rheinischer Esel", 2. BA von Hellerstraße bis zur Autobahnbrücke über die A 45 | | im Bau | 1 | 12 | x | | | | | | x | x | | x | | x | | | | . | . | . | x | . |
| 636 | ja | Wasserriefen Phoenix West | Hörde | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | B | B | B | B | B | S | E | 25972-22 | Ertüchtigung der Wasserriefen zum Erhalt des Habitats für die Kreuzkröte. | Nur Finanzierung durch FB 66. | im Bau | 1 | 12 | x | | | | | | x | x | | x | | | | x | x | . | . | . | . |
| 845 | ja | Nachrüstung und Austausch investiver Komponenten bei Lichtsignalanlage (Einzelmaßnahmen) | überörtlich | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | B | B | B | B | S | E | 25698-22 | Austausch von Lichtsignalanlagentechnik Im Falle von Störungen oder Gerätedefekten; „erstmalige Herstellung" der Barrierefreiheit von Lichtsignalanlagen durch spezielle akustische Signalgeber (Blindensignalanforderungsgeräte); Installation zusätzlicher Signalgeber an unfallträchtigen Knotenpunkten; erstmaliger Einbau von Verkehrsdetektoren, insbesondere Video- und Wärmebildkameras, statt der herkömmlichen Induktionsschleifen. | | im Bau | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | | . | . | x | . | . |
| 1139 | ja | Neubau Steuerkabelstrecke VSR (KRITIS) | überörtlich | Besonderheiten | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | B | S | S | S | E | | 37929-25 | Für den Umzug des Verkehrsrechners muss eine Steuerkabelstrecke zum Rechenzentrum erstellt werden. | | im Bau | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | | . | . | x | . | . |
| 340 | ja | Deusener Straße BHS, Höhe Haus Nr. 282 | Huckarde | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | B | B | S | S | E | | 31903-23 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Haltestelle. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 20 | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 341 | ja | Deusener Straße / Stiegenweg BHS | Huckarde | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | B | B | S | S | E | | 31903-23 | Umbau der Haltestelleninsel im Bereich Deusener Straße / Stiegenweg zur Entlastung der Haltestelle BSH Höhe Haus [illegible] | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 20 | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 987 | ja | Hacheneyer Kirchweg, von Zillestraße bis Auffahrt BS4 FE | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | | | B | B | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 20 | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | x | | | . | . | . | x | . |
| 1010 | ja | Otto-Hahn-Straße 20, BHS Martin-Schmeißer-Weg | Hombruch | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | B | B | S | S | E | | 34091-24 | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 20 | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 1011 | ja | Otto-Hahn-Straße 23, BHS Martin-Schmeißer-Weg | Hombruch | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | B | B | S | S | E | | 34091-24 | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 20 | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 1012 | ja | Otto-Hahn-Straße ggü. 11, BHS Meitnerweg | Hombruch | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | B | B | S | S | E | | 34091-24 | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 20 | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 1013 | ja | Otto-Hahn-Straße 11, BHS Meitnerweg | Hombruch | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | B | B | S | S | E | | 34091-24 | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 20 | x | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 1035 | ja | Froschlake | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | B | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Anschlussarbeiten an Kanalerneuerung des EB 70. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 18 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | x | | . | . | . | x | . |
| 238 | ja | Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße | Mengede | Straße | 9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt) | V | B | B | B | S | S | E | 24110-22 | Umbau der Straße aufgrund von notwendigen Veränderungen (Verlegung des heute im Gehweg liegenden Kanals in die Fahrbahn). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 18 | x | | | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | . | x | . | . |
| 1109 | ja | Brache - Quartier Lütgendortmund - | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1110 | ja | Junoweg - Quartier Lütgendortmund - | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1111 | ja | Neptunstraße - Quartier Lütgendortmund - von Brache bis Unterdelle | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1112 | ja | Oberdelle - Quartier Lütgendortmund - | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | | . | . | . | x | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Substanz erhalten | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Fördermittragestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| 1113 | ja | Stemmkeweg - Quartier Lütgendortmund - | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1114 | ja | Uranusstraße - Quartier Lütgendortmund - von Neptunstraße bis Brache | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1022 | ja | Paul-Fleming-Straße FE - Quartier - | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1023 | ja | Ristweg, FE - Quartier - | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1024 | ja | Weckherlinweg von Haus-Nr. 13 bis 28, Deckensanierung - Quartier - | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1025 | ja | Waterloostr. von Paul-Gerhardt-Str. bis Ende, FE - Quartier - | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | B | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1033 | ja | Limbecker Straße (Haus Nr. 1 bis 13) | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | | B | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1043 | ja | Albroweg - Quartier Brackel - Wisceluswe bis g Am Ostbrink | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1044 | ja | Randolfweg - Quartier Brackel - Wiscelhusweg bis Sackgasse | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1045 | ja | Adickestraße FE - Quartier - | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1046 | ja | Donnerstraße - Quartier Brackel - Am Ostbrink bis Am Ostbrink | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1047 | ja | Gerhart-Hauptmann-Straße, Deckensanierung - Quartier - | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1049 | ja | Schönaichstraße, FE - Quartier - | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1050 | ja | Ertmarweg - Quartier Brackel - Briefsweg bis Sackgasse mit Abzweig | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1051 | ja | Thomas-Mann-Straße, FE - Quartier - | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1061 | ja | Asternstraße | Aplerbeck | Straße | 6 Straßenoffensive | V | B | B | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1117 | ja | Westricher Straße- von Westermannstraße bis Hausnr. 57 | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | S | S | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | x | x | | | | x | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1148 | ja | Gleiwitzstraße, BHS Gleiwitzstraße U, beide FR | Scharnhorst | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | B | B | S | S | E | | n. v. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Gleiwitzstraße U, beide Fahrtrichtungen | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 17 | x | | | | | x | x | x | x | x | | x | | x | . | . | . | . | . |
| 995 | ja | Linie 400 - Abschnitt 10 bis 15; Heiliger Weg bis im Spähenfelde; Abschnitt Funkenburg - Stadthaus; Abschnitt Funkenburg - Hörde Bf. | INN-Ost | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | V | B | B | B | S | S | E | 35774-24 | Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung) | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 16 | x | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | . | . | . | . | . |
| 996 | ja | Linie 400 - Abschnitt 16 bis 19; Brackeler Straße über Borsigplatz, Borsigstraße, Mallinckrodtstraße bis Leopoldstraße | INN-Nord | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | V | B | B | B | S | S | E | 35120-24 | Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung) | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 16 | x | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | . | . | . | . | . |
| 183 | ja | Lührmannstraße v. Wittbräucker Straße bis Hs 2a, Ausbau | Hörde | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | V | B | B | S | S | E | | 30561-23 | Umgestaltung der Einmündung mit der Wittbräucker Straße, Ausbau des fehlenden Teilstücks von Haus Nr. 2 in Richtung Einmündung, barrierefreier Ausbau der beiden Haltestellen und des Fußgängerüberweges. Gleichzeitige Erneuerung des südlichen Gehweges der Wittbräucker Straße von der Haltestelle bis zum Ende der neuen Einmündung in die Lührmannstraße. | Bauzeit voraussichtlich 3 Monate, abhängig von Witterung. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 15 | x | | | | | x | x | x | x | | | x | x | . | x | . | . |
| 610 | ja | LSA 2051 Sölder Straße (Hs.Nr.70) / Nathmerichstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung und Baumscheibenerstellung/Bordsteinabsenkung | Aplerbeck | LSA | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | V | B | S | S | S | E | | 35799-24 | Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren und Herstellung einer Baumscheibe. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 15 | x | | | | | x | x | x | x | | x | x | | | . | . | x | . | . |
| 743 | ja | Haltestellen Linie X13 | Lütgendortmund | Bushaltestelle | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | V | B | B | S | S | E | | 24501-22 | Bau neuer Haltestellen für die neue Schnellbuslinie X13 ; zwei Bussteige an der Kokerei Hansa, zwei Bussteige am Busbahnhof Huckarde; Pausenposition im Bereich Otto-Hahn-Straße. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 15 | x | | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | . | . | . | . | . |
| 949 | ja | LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße | INN-Nord | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34935-24 | Erneuerung der LSA 0044 Grüne Straße / Schützenstraße / Blücherstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 956 | ja | LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz | Huckarde | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34958-24 | Erneuerung der LSA 2320 Roßbachstraße / Kirchplatz und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 966 | ja | LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof | Scharnhorst | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34951-24 | Erneuerung der LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 967 | ja | LSA 0414 Brambauerstraße /Heitkampstraße | Eving | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34965-24 | Erneuerung der LSA 0414 Brambauerstraße /Heitkampstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 704 | ja | LSA 0535 - Kesselborn/Martener Straße | Lütgendortmund | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 22209-21 | Neubau der Lichtsignalanlage Kesselborn/Martener Straße (LSA 0535). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 781 | ja | LSA 0276 - Derner Straße/An den Teichen | Eving | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 35548-24 | Erneuerung der LSA 0276 - Derner Straße / An den Teichen. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 785 | ja | LSA 0357 - Bornstraße/Bergmannstraße/Brunnenstraße | Innenstadt-Nord | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 35549-24 | Erneuerung der LSA 0357 - Bornstraße / Bergmannstraße / Brunnenstraße. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 791 | ja | LSA 0417 Deutsche Straße/Gewerbestraße | Eving | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34965-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0417) Deutsche Straße/Gewerbestraße . | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Infrastrukturschaden | Straßenoffensive | Veloroute / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergaberverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Fördermittelantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| 911 | ja | LSA 0143 Waltroper Straße / Schaphusstraße | Mengede | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34954-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0143 Waltroper Straße/Schaphusstraße) | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 915 | ja | LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12 | Innenstadt-West | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 33679-23 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0333 Heyden-Rynsch-Straße Hausnummer 12) | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 916 | ja | LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer | Innenstadt-West | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 33679-23 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0466 Heyden-Rynsch-Straße / Auf dem Brümmer) | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 922 | ja | LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 33920-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0444 Aplerbecker-Mark-Straße / Tunnelweg) | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 975 | ja | Linie 400 - Abschnitt 2; 4-6; Westentor über Rheinische Straße, Lange Straße, Kuithanstraße bis Kreuzstraße | INN-West | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | V | B | B | S | S | E | 35120-24 | Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung)<br>hier: barrierefreier Ausbau der Haltestelle Leibniz Gymnasium | hier: barrierefreier Ausbau der Haltestelle Leibniz Gymnasium | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | | | | | | x | x | | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 945 | ja | LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 33860-24 | Erneuerung der LSA 0473 Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 946 | ja | LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 33860-24 | Erneuerung der LSA 2316 Marsbruchstraße / Schürbankstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 947 | ja | LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße) | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | S | S | S | E | 33860-24 | Erneuerung der LSA 2317 Marsbruchstraße (Hausnummer 132) / Westendorfstraße) und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 948 | ja | LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße | INN-Nord | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34935-24 | Erneuerung der LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 953 | ja | LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße | Huckarde | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34957-24 | Erneuerung der LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 957 | ja | LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg | Lütgendortmund | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | B | S | S | E | | 34946-24 | Erneuerung der LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 958 | ja | LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße | Lütgendortmund | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | B | S | S | S | E | 34946-24 | Erneuerung der LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 959 | ja | LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße | Lütgendortmund | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34946-24 | Erneuerung der LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 965 | ja | LSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße | Scharnhorst | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | V | B | S | S | E | 34951-24 | Erneuerung derLSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 950 | ja | LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße | Huckarde | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34957-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage LSA 0418 Bärenbruch / Revierstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 14 | x | x | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 551 | ja | In der Liethe - Projekt 2.1 - nördliche Dorfergänzung Grevel - Stichstraße nordöstlich In der Liethe (Teil A), Stichstraße nordwestlich In der Liethe (Teil B) | Scharnhorst | Straße komplex | 12 Sondervermögen | V | B | B | B | S | S | E | 37909-25 | Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlagen: Projekt 2: Stichstraße nordöstlich, Stichstraße nordwestlich und die Straße In der Liethe von der Greveler Straße bis zur nordwestlichen Stichstraße. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 13 | x | | | | | | x | x | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 666 | ja | Huckarde-Nord, Stadterneuerung "Vernetzung von Freiflächen" | Huckarde | Straße | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | V | V | B | S | S | E | | 34599-24 | Qualifizierung von Wegeverbindungen in Huckarde-Nord. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 13 | x | | | | | | x | x | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 846 | ja | Neubau Rettungswache 12 - Neubau LSA Parsevalstraße, Anpassung LSA Lindberghstraße | Hörde | LSA | 16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB | | | B | S | S | S | E | 34342-24 | Neubau der LSA Parsevalstraße und Anpassungen an der LSA Lindberghstraße aufgrund des Neubaus der RW 12 in Huckarde, sowie Veränderungen im Straßenbereich der Ausfahrt der RW 12. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 13 | x | | | | | | x | x | | x | | | x | x | . | . | x | . | . |
| 46 | ja | LSA 0077 - Burgholzstraße/Eberstraße-Eisenstraße | Innenstadt-Nord | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 05926-16 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Burgholz/Eberstraße-Eisenstraße (LSA 0077) | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 782 | ja | LSA 0320 - Derner Straße/Osterfeldstraße | Eving | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 35548-24 | Erneuerung der LSA LSA 0320 - Derner Straße / Osterfeldstraße. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 784 | ja | LSA 0150 - Bornstraße/Eisenstraße | Innenstadt-Nord | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 35549-24 | Erneuerung der LSA LSA 0150 - Bornstraße / Eisenstraße. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 802 | ja | LSA 2369 - Klönnestraße/Lüneburgerstraße | Innenstadt-Ost | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | | B | B | S | S | E | 33838-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2369) Klönnestraße/Lüneburgerstraße | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 918 | ja | LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße | Innenstadt-West | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 33679-23 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße) | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 963 | ja | LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße | INN-Ost | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | V | B | S | S | E | 35395-24 | Erneuerung der LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 1163 | ja | LSA 0342 Rheinische Straße - Emscherbrücke | INN-West | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 35511-25 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0342) Rheinische Straße / Emscherbrücke | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 1175 | ja | P6653S03409 Hansaplatz - Erneuerung und Verbesserung der Beleuchtung | INN-West | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | V | V | V | V | | | 34629-24 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf dem Hansaplatz<br><br>Die im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages 2017 vorgenommenen Erneuerungsmaßnahmen betrafen die Laternenmasten und Leuchtenköpfe der Verkehrsleuchten.<br>Nicht eingeschlossen waren die Stadtleuchten mit besonderem gestalterischem Anspruch. Die Umsetzung von Erneuerungen dieser Art erfolgt nun im Rahmen von Einzelmaßnahmen.<br>Die Erneuerung umfasst neben der Verwendung effizienter LED-Technik und dem Einsatz von insektenfreundlichen Warmtonleuchten auch die Anbindung an die im gesamten Stadtgebiet bereits installierte, funkdigitale Steuerung. Diese ermöglicht die bedarfsgerechte Steuerung der Leuchten und somit eine optimale Anpassung an das jeweilige Verkehrsgeschehen am Einsatzort. | Die derzeitigen Leuchten sind nicht mehr zu beschaffen, es muss die Beschaffung neuer Leuchten vorbereitet werden. | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 805 | ja | LSA 2265 - Bornstraße/Missundestraße | INN-Nord | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | | V | V | B | S | E | | 37851-25 | Erneuerung der Lichtsignalanlage LSA 2265 - Bornstraße/Missundestraße. | | nach Auftragserteilung ruhend | 1 | 11 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 932 | nein | Kruckeler Straße von von Autobahnbrücke (BAB 45) bis Löttringhauser Straße | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in Bauvorbereitung | 1 | 16 | | x | x | | | | x | x | x | x | | x | | | . | . | . | x | . |
| 1016 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8b "Evinger Straße 422 bis 448" | Eving | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | V | V | V | B | S | E | | 37154-24 | Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) | | in Bauvorbereitung | 1 | 15 | | | | x | x | x | | x | | x | x | x | | | . | . | x | . | x |
| 1017 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8d "Evinger Straße 474 bis 502" | Eving | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | V | V | V | B | S | E | | 37154-24 | Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) | | in Bauvorbereitung | 1 | 15 | | | | x | x | x | | x | | x | x | x | | | . | . | x | . | x |
| 1015 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 7 "Holzheck" | Eving | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | V | V | V | B | S | E | | 37154-24 | Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) | | in Bauvorbereitung | 1 | 15 | | | | x | x | x | | x | | x | x | x | | | . | . | x | . | x |
| 982 | nein | Aplerbecker Marktplatz 21, BHS Aplerbeck Markt | Aplerbeck | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | B | S | S | S | E | | n. v. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltstelle Aplerbeck Markt, Aplerbecker Marktplatz 21 | | in Bauvorbereitung | 1 | 14 | | | | | x | x | x | | x | x | | x | | | x | . | . | . | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Infrastrukturzustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergaberverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Fördermittragsgestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | nein | Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u.a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen (Stadtkrone Ost) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | V | V | V | V | B | S | 36999-24 | Die Maßnahme umfasst den barrierefreien Ausbau der 5 Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Volkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost ) im Rahmen der Umsetzung der Barrierefreiheit gem. Personenbeförderungskonzept. Alle fünf Haltestellen sind zu erhalten. Die Barrierefreiheit umfasst die Erreichbarkeit der Haltestelle und den Zustieg ins Fahrzeug. | | in Bauvorbereitung | 1 | 13 | | | | | | x | x | x | | x | x | | x | x | | | . | . | x | . | . |
| 937 | nein | Holthauser Straße, von Haus-Nr. 72 bis Schiffhorst - FE | Eving | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in Bauvorbereitung | 1 | 13 | | x | x | | | | | x | x | x | | | x | | | . | . | . | x | . |
| 29 | nein | B54/B1 - Grunderneuerung (BW. 750) | Innenstadt-Ost | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | P | V | V | B | B | B | S | 33937-24 | Grunderneuerung des Brückenüberbaus | | in Bauvorbereitung | 1 | 12 | | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | . | x | . | . | . |
| 752 | nein | Franziusstraße - Rückbau und Ersatzneubau (BW 510) | überörtlich | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | V | V | B | B | B | B | S | 36124-24 | Ersatzneubau Straßenüberführung Franziusstraße. | Abbruch bereits erfolgt | in Bauvorbereitung | 1 | 11 | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | | | . | x | . | . | . |
| 875 | nein | Emscherallee 20, BHS Kokerei Hansa | Huckarde | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | V | V | B | S | E | | 38017-25 | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren. | | in Bauvorbereitung | 1 | 11 | | | | | x | x | | | x | | | | x | | | x | . | . | . | . |
| 888 | nein | Emscher Allee 13, BHS Kokerei Hansa | Huckarde | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | V | V | V | B | S | E | | 38017-25 | Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren. | | in Bauvorbereitung | 1 | 11 | | | | | x | x | | | x | | | | x | | | x | . | . | . | . |
| 1203 | nein | Untere Pekingstraße - Fahrbahnerneuerung von Meinbergstraße bis B236 | Aplerbeck | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | V | V | V | B | B | S | E | 39638-25 | Erneuerung des Asphaltoberbaus inkl. Regulierung von Bordsteinen und Erneuerung der Entwässerungseinrichtungen | Vor Vollausbau zunächst Sanierung der Straße. Vollausbau nach 2030. | in Bauvorbereitung | 1 | 11 | | x | | x | | | | | x | | x | | x | | | . | . | . | x | x |
| 1053 | nein | Mondstraße - Deckensanierung | Aplerbeck | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1060 | nein | Eiderstraße - Deckensanierung | Aplerbeck | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1076 | nein | Kiebitzweg - Quartier Hombruch | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1079 | nein | Kolibriweg- Quartier Hombruch | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1080 | nein | Kuckucksweg- Quartier Hombruch | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1082 | nein | Nachtigallenweg- Quartier Hombruch | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1083 | nein | Rebhuhnweg Quartier Hombruch | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1084 | nein | Regenpfeifferweg- Quartier Hombruch | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1085 | nein | Rotkehlchenweg- Quartier Hombruch | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1086 | nein | Schwarzdrosselweg- Quartier Hombruch | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1087 | nein | Zaunkönigweg- Quartier Hombruch | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | V | B | B | S | E | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1224 | nein | Gevelsbergstraße - Deckensanierung von Bergmeisterstraße bis Marsbruchstraße | Aplerbeck | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-26 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1225 | nein | Am Funkturm - Deckensanierung | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-26 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1226 | nein | Ebbinghausstraße - Deckensanierung von Hausnr. 45 bis 53 | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1227 | nein | Küßnachtstraße - Quartier 2 Brackel - Deckensanierung von Rütlistraße bis Auf dem Hohwart vor Rütlistraße | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1228 | nein | Melchtalstraße - Quartier 2 Brackel - Deckensanierung von Auf dem Hohwart bis Rütlistraße | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1229 | nein | Rütlistraße - Quartier 2 Brackel - Deckensanierung | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1230 | nein | Stauffacherstraße - Quartier 2 Brackel - Deckensanierung von Rütlistraße bis Auf dem Hohwart vor Rütlistraße | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1231 | nein | Tellstraße - Quartier 2 Brackel - Deckensanierung von Auf dem Hohwart bis Rütlistraße | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Infrastrukturzustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Fördermittelantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1232 | nein | Attinghausenstraße - Quartier 2 Brackel - Deckensanierung von Auf dem Hohwart bis Rütlistraße | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1233 | nein | Rösselmannstraße - Quartier 2 Brackel - Deckensanierung | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1234 | nein | Bayrische Straße - Deckensanierung von Württemberger Straße bis Deutsche Straße | Eving | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1235 | nein | Deutsche Straße - Deckensanierung von Hausnr. 70 bis Hausnr. 84 | Eving | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1236 | nein | An der Palmweide - Deckensanierung von Krückenweg bis Emil-Figge-Straße | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1237 | nein | Hagener Straße - Deckensanierung von Fritz-Kahl-Straße bis Mergelteichstraße | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1238 | nein | Eschenstraße - Quartier 2 Hombruch - Deckensanierung von Hausnr. 10 bis zum Ende | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1239 | nein | Kieferstraße - Quartier 2 Hombruch - Deckensanierung von Hausnr. 13 bis zum Ende | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1240 | nein | Kuntzestraße - Quartier 2 Hombruch - Deckensanierung von Eschenstraße bis Deutsch-Luxemburger-Straße | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1241 | nein | Oehlmühlenweg - Quartier 2 Hombruch - Deckensanierung | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1242 | nein | Leostraße - Quartier 2 Hombruch - Deckensanierung von Oehlmühlenweg bis Vulkanstraße. | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1243 | nein | Singerhoffstraße - Quartier 2 Hombruch - Deckensanierung | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1244 | nein | Preinstraße - Deckensanierung | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1245 | nein | An der Hundeweise - Deckensanierung von Hausnr. 27 bis Ende | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1246 | nein | Brandisstraße - Deckensanierung | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1247 | nein | Heyerstraße - Quartier 1 Hörde - Deckensanierung | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1248 | nein | Brandbruchstraße - Quartier 1 Hörde - Deckensanierung | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1249 | nein | Vinklöther Mark - Quartier 1 Hörde - Deckensanierung | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1250 | nein | Cottastraße - Quartier 1 Hörde - Deckensanierung | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1251 | nein | Bannenberg - Deckensanierung von Rahmer Straße bis Hausnr. 23 | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1252 | nein | Urbanusstraße - Deckensanierung von Hausnr. 6 bis Varziner Straße | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1253 | nein | Wischlinger Weg - Deckensanierung zwischen Rahmer Straße und Parkplatz Friedhof | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1254 | nein | Ehrlichstraße - Quartier 1 Huckarde - Deckensanierung von Hausnr. 11 bis Ende | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |
| 1255 | nein | Jungferntalstraße - Quartier 1 Huckarde - Deckensanierung von Hausnr. 70 bis Ende | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | | | | x | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Infrastrukturzustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Fördermittelgestellt / Anliegerbeiträge / RV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | nein | Wienstraße - Quartier 1 Huckarde - Deckensanierung | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1257 | nein | Lauestraße - Quartier 1 Huckarde - Deckensanierung | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1258 | nein | Wallachstraße - Quartier 1 Huckarde - Deckensanierung | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1259 | nein | Willstätterstraße - Quartier 1 Huckarde - Deckensanierung | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1260 | nein | Windhausstraße - Quartier 1 Huckarde - Deckensanierung | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1261 | nein | Braunstraße - Quartier 1 Huckarde - Deckensanierung | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1262 | nein | Kosselstraße - Quartier 1 Huckarde - Deckensanierung | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1263 | nein | Lortzingstraße - Deckensanierung von Burgholzstraße bis Haydnstraße | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1264 | nein | Bornstraße - Deckensanierung von Mallinckrodtstraße bis Stollenstraße | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1265 | nein | Bornstraße - Deckensanierung von Hausnr. 266 bis 329 (stadtauswärts) | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1266 | nein | Blücherstraße - Quartier 1 Innenstadt-Nord - Deckensanierung von Hausnr. 2 bis 20 | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1267 | nein | Feldherrnstraße - Quartier 1 Innenstadt-Nord - Deckensanierung von Hausnr. 1 bis 26 | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1268 | nein | Gneisenaustraße - Quartier 1 Innenstadt-Nord - Deckensanierung von Kesselstraße bis Feldherrnstraße | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1269 | nein | Martha-Gillessen-Straße - Quartier 1 Innenstadt-Nord - Deckensanierung | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1270 | nein | Treibstraße - Quartier 1 Innenstadt-Nord - Deckensanierung von Hausnr. 37 bis 63 | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1271 | nein | Scharnhorststraße - Quartier 1 Innenstadt-Nord - Deckensanierung | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1272 | nein | Clemens-Veltum-Straße - Quartier 1 Innenstadt-Nord - Deckensanierung von Hausnr. 73 bis 92 | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1273 | nein | Kesselstraße - Quartier 1 Innenstadt-Nord - Deckensanierung von Scharnhorststraße bis Gneisenaustraße | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1274 | nein | Blumenstraße - Quartier 1 Innenstadt-Nord - Deckensanierung von Scharnhorststraße bis Gneisenaustraße | INN-Nord | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1275 | nein | Max-Eyth-Straße - Deckensanierung | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1276 | nein | Tucholskystraße - Deckensanierung | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1277 | nein | Baeumerstraße - Quartier 2 Innenstadt-Ost - Deckensanierung von Hausnr. 10 bis 26 | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1278 | nein | Baurat-Marx-Allee - Quartier 2 Innenstadt-Ost - Deckensanierung zwischen B1 und Sckellstraße | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1279 | nein | Hohenfriedberger Straße - Quartier 2 Innenstadt-Ost - Deckensanierung von Hausnr. 1 bis 27 | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | Verkehrswege | Verkehrsanlagen | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Infrastrukturstand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | | | | | |
| 1280 | nein | Karl-Liebknecht-Straße - Quartier 2 Innenstadt-Ost - Deckensanierung von Hausnr. 6 bis 33 | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1281 | nein | Ziethenstraße - Quartier 2 Innenstadt-Ost - Deckensanierung von Winterfeldstraße bis Oberschlesierstraße | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1282 | nein | Bünnerhelfstraße - Deckensanierung | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1283 | nein | Iggelhorst - Deckensanierung von Kortental bis Bünnerhelfstraße | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1284 | nein | Amalienstraße - Quartier 1 Innenstadt-West - Deckensanierung | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1285 | nein | Frankenstraße - Quartier 1 Innenstadt-West - Deckensanierung | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1286 | nein | Gustavstraße - Quartier 1 Innenstadt-West - Deckensanierung | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1287 | nein | Humboldtstraße - Quartier 1 Innenstadt-West - Deckensanierung von Hausnr. 45 bis Ende | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1288 | nein | Hüttemannstraße - Quartier 1 Innenstadt-West - Deckensanierung von Hausnr. 1 bis 53. | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1289 | nein | Johannesstraße - Quartier 1 Innenstadt-West - Deckensanierung von Hausnr. 6 bis Ende | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1290 | nein | Josephstraße - Quartier 1 Innenstadt-West - Deckensanierung | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1291 | nein | Poststraße - Quartier 1 Innenstadt-West - Deckensanierung von Hohe Straße bis Luisenstraße | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1292 | nein | Wilhelmstraße - Quartier 1 Innenstadt-West - Deckensanierung | INN-West | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1293 | nein | Werner Straße - Deckensanierung von Provinzialstraße bis Lütgendortmunder Straße | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1294 | nein | Alter Hellweg - Deckensanierung von Borussiastraße bis Overhoffstraße | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1295 | nein | Haardtstraße - Quartier 1 Lütgendortmund - Deckensanierung | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1296 | nein | Büllestraße - Quartier 1 Lütgendortmund - Deckensanierung | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1297 | nein | Lina-Schäfer-Straße - Quartier 1 Lütgendortmund - Deckensanierung | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1298 | nein | Gundlachstraße - Quartier 1 Lütgendortmund - Deckensanierung | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1299 | nein | Strünkedestraße - Deckensanierung von Hausnr. 201 bis 287 | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1300 | nein | Eugen-Richter-Straße - Deckensanierung von Hausnr. 201 bis 287 | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1301 | nein | Elberskamp - Quartier 2 Mengede - Deckensanierung | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1302 | nein | Göllenkamp - Quartier 2 Mengede - Deckensanierung von Hausnr. 1 bis 33 | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1303 | nein | Richterstraße - Quartier 2 Mengede - Deckensanierung von Hausnr. 18 bis 24. | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Infrastruktur zustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Fördermittelzugestellt / Anliegerbeiträge / RV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| 1304 | nein | Raulfskamp - Quartier 2 Mengede - Deckensanierung | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1305 | nein | Deininghauser Straße - Quartier 2 Mengede - Deckensanierung von Wendeschleife bis Richterstraße | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1306 | nein | Stilkingweg - Quartier 2 Mengede - Deckensanierung | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1307 | nein | Merkurstraße - Deckensanierung von Kippstraße bis Lanstroper Straße | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1308 | nein | Bremsstraße - Quartier 1 Scharnhorst - Deckensanierung von Hausnr. 1 bis 50. | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1309 | nein | Büttnerstraße - Quartier 1 Scharnhorst - Deckensanierung von Hausnr. 43 bis 46. | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1310 | nein | Gürtlerstraße - Quartier 1 Scharnhorst - Deckensanierung von Hausnr. 1 bis 24. | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1311 | nein | Hafnerstraße - Quartier 1 Scharnhorst - Deckensanierung von Hausnr. 1 bis 17. | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1312 | nein | Spornerweg - Quartier 1 Scharnhorst - Deckensanierung von Hausnr. 1 bis 8. | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1313 | nein | Wasserfuhr - Quartier 1 Scharnhorst - Deckensanierung von Hausnr. 1 bis 74. | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | V | V | B | B | B | S | E | 38453-25 | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive 2026/2027. | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm ggfs. auf mehrere Quartale ausgedehnt. | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | x | | | | | x | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 940 | nein | LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | S | S | S | E | 33860-24 | Erneuerung der LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 941 | nein | LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | S | S | S | E | 33860-24 | Erneuerung der LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 943 | nein | LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | S | S | S | E | 33860-24 | Erneuerung der LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 961 | nein | LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg | Hörde | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | S | S | S | E | 34966-24 | Erneuerung der LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 914 | nein | LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße | Innenstadt-West | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | P | V | B | S | S | S | E | 33679-23 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße) | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 917 | nein | LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße | Innenstadt-West | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | P | V | B | S | S | S | E | 33679-23 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße) | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 923 | nein | LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | S | S | S | E | 33920-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße) | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 924 | nein | LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | S | S | S | E | 33920-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center) | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 1155 | nein | LSA 2085 Werner Straße (Lutherschule) / Im II. Westfeld | Lütgendortmund | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | B | S | S | E | 38192-25 | Erneuerung der Lichtsignalanlage | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 1156 | nein | LSA 2148 Bockenfelder Straße 110 / Zeisigweg | Lütgendortmund | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | B | S | S | E | 38192-25 | Erneuerung der Lichtsignalanlage | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 1157 | nein | LSA 2138 Lütgendortmunder Hellweg / Flaspoete | Lütgendortmund | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | B | S | S | E | 38192-25 | Erneuerung einer Lichtsignalanlage | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 1159 | nein | LSA 2288 (Övergünne/Admiralstraße) | Hörde | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | B | S | S | E | 38191-25 | Erneuerung der Lichtsignalanlage | | in Bauvorbereitung | 2 | 10 | | x | | | | | x | | x | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 86 | nein | Spissenagel-/Sichelstraße von Hagener Straße bis Bittermarkstraße | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | V | V | V | V | V | B | B | 38103-25 | Vollausbau des Teilstücks der Spissenagelstr. (Hagener Str. bis Sichelstr). und des Teilstücks Sichelstraße (Spissenagelstr. bis Bittermarkstraße). | Zurzeit finden bergbauliche Erkundungen. | in Bauvorbereitung | 2 | 9 | | x | | | | | | x | | x | | | x | x | x | x | x | . | . |
| 349 | nein | Rampe Am Segen | Hombruch | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | V | V | V | B | B | B | E | 25528-22 | Bau einer barrierefreien Rampe als Ergänzung zu der vorhandenen Treppenanlage. Mit der Rampe soll eine barrierefreie Anbindung zwischen dem Bahntrassenweg zwischen " Am Rombergpark" über die B54 nach Phoenix-West und dem Geh-/Radweg zwischen dem Rombergpark und der Ardeystraße entstehen. | | in Bauvorbereitung | 2 | 9 | | | | | | x | | x | | x | x | | x | . | x | . | . |
| 592 | nein | U47- Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, 2. BA- 3 Haltestellen "Parsevalstraße, Buschstraße, Obernette"(Huckarde) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | V | V | B | B | B | B | 38972-25 | Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz. 2. Bauabschnitt: Haltestellen der Linie V (Parsevalstraße, Buschstraße, Obernette) | | in Bauvorbereitung | 2 | 9 | | | | | | x | | x | | x | x | | . | x | x | . | . |
| 99 | nein | OWIIIa/Westfaliastraße - Vollanschluss | überörtlich | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | V | V | B | B | B | B | B | 36122-24 | Bau einer Auf- und Abfahrt am "halben Knoten" der OWIIIa als Erdbauwerke. | Vorerst Bau von Brückenunterbauten im Bereich des geplanten ICE-Werkes. | in Bauvorbereitung | 2 | 9 | | | | | | x | | x | x | | x | x | . | x | x | . | . |
| 688 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 1a Leuthardstraße/Krimstraße | Innenstadt-Nord | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | V | V | B | B | B | E | 38023-25 | Ausbau der Straßen zu Fahrradstraßen; Verbesserung der Querung Mallincrodtstraße und Nordmarkt. | | in Bauvorbereitung | 2 | 9 | | | | x | | | | x | x | | x | x | | . | . | . | . | x |
| 828 | nein | Ewige Teufe (Hom 278 - Stichstraße nördlich Zillestraße) - 2. Ausbaustufe | Hombruch | Straße komplex | 12 Sondervermögen | V | V | B | B | B | S | E | 36091-24 | Herstellung der 2. Ausbaustufe, sowie der Fuß- und Radwege | | in Bauvorbereitung | 2 | 9 | | | | | | x | | x | x | | x | x | x | . | . | . | . |
| 412 | nein | An der Palmweide - Fuß+Radweg | Hombruch | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | P | V | B | B | S | E | | 39177-25 | Erstellung eines Fuß- und Radweges An der Palmweide von der westlichen Seite der S-Bahn Brücke An der Palmweide, parallel zur S-Bahnstrecke in nördliche Richtung bis hinter die Schrebergartenanlage. | Herstellung durch EG über Kostenübernahmeerklärung. | in Bauvorbereitung | 2 | 9 | | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | . | . | . | . |
| 12 | nein | Obermarkstraße | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | V | V | V | V | B | B | B | 37141-24 | Verkehrsgerechter Ausbau der Obermarkstraße von Höchstener Straße bis Schöner Pfad. | | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | x | | | | | | x | | x | | | x | . | x | . | . |
| 74 | nein | Wickede, P+R-Anlage inkl. FGÜ Altwickeder Hellweg | Brackel | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | V | V | V | V | B | B | 32476-23 | Errichtung einer Park+Ride-Anlage mit 25 Stellplätzen am S-Bahn-Haltepunkt Wickede. | | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | | | | x | | x | | x | | | | . | x | . | . | . |
| 432 | nein | R51 - Abschnitt 4b von Arneckestraße/Sonnenstraße bis Chemnitzer Straße | Innenstadt-West | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | V | V | V | B | B | B | B | 35563-24 | Bau des zweiten Abschnitts des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet. Der Radschnellweg soll von der Sonnenstraße bis zur Ruhrallee fortgeführt werden. | | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | | x | | | | | x | | x | x | x | | . | . | x | . | x |

| Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 I | 2026 II | 2026 III | 2026 IV | 2027 | 2028 | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| 746 | nein | Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt, nur Theodor-Fontane-Straße und Bettina-von-Arnim-Weg, Selma-Lagerlöf-Straße und Teile von Theodor-Storm-Straße und Heinrich-Heine-Straße - Ev 138 (Abschnitt a) | Eving | Straße komplex | 12 Sondervermögen | V | V | V | B | B | S | E | 31428-23 | Endausbau der Straßen im 3. Bauabschnitt. Abschnitt 3: Theodor-Fontane-Straße, Bettina-von-Arnim-Weg. | | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | | | | | | x | x | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 973 | nein | Niergartenstraße | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | V | V | B | B | B | S | E | 36092-24 | Erneuerung der Niergartenstraße (Fahrbahn und Gehwege) im Rahmen einer Kanalsanierung | Umsetzung durch EB 70 | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | | | | | | x | x | | x | | | | x | . | . | . | x | . |
| 643 | nein | Stadterneuerung Westerfilde /Bodelschwingh: Grün verbindet - coole Wege für Westerfilde und Bodelschwingh | Mengede | Besonderheiten | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | V | V | V | V | B | E | | 22804-21 | Anlage von bis zu 50 Baumscheiben entlang der beiden Straßenzüge "Mosselde" und Rohdesdiek" (Länge ca. 1 km). | | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | | | | | | | x | x | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 333 | nein | Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh: Vernetzung Wegeverbindungen und Grünbereiche (Blauer Platz) | Mengede | Straße | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | P | V | V | B | B | B | S | 23620-22 | Pflasterung der Fußwegeverbindungen, die durch den gesamten Stadtteil Westerfilde führen und die einzelnen Wohnbestände miteinander verbinden sollen. | | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | | | | | | | x | x | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 357 | nein | Lanstroper Straße - Deckensanierung von Kornmühlenweg bis Stadtgrenze Kamen | Scharnhorst | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | V | V | B | B | B | S | E | n. v. | Deckensanierung im Rahmen der Straßenoffensive | | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | x | x | | | | | | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1219 | nein | Vogelpothsweg von Otto-Hahn-Str. bis Emil-Figge-Str.-Provisorium BHS | Hombruch | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | V | V | B | B | S | E | n. v. | Bau eines Provisoriums zur Erweiterung der Kapazitäten der Bushaltestelle bis zum Vollumbau (Projekt Nr. 125) | | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | x | | | | x | | | | x | | | | | x | . | . | . | . |
| 628 | nein | Weingartenstraße Bewohnerparkzone | Hörde | Besonderheiten | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | | V | V | V | B | S | E | 18751-20 | Einichtung von Bewohnerparkzonen Phoenix-See und Weingartenstraße (17 + 22 PSA). | | in Bauvorbereitung | 2 | 8 | | | | | | | x | x | | x | | | | x | . | . | x | . | . |
| 939 | nein | LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | B | S | S | E | 33860-24 | Erneuerung der LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | in Bauvorbereitung | 2 | 7 | | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 944 | nein | LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | B | S | S | S | E | 33860-24 | Erneuerung der LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße / Lübckerhofstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | in Bauvorbereitung | 2 | 7 | | x | | | | | | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 657 | nein | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee - 1. BA hier: Brackeler Straße - Freibad Stockheide (Hoeschpark) und Anschluss Kaltbandstraße | Innenstadt-Nord | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | V | V | B | B | B | S | 23251-21 | Bau eines dreiarmigen signalisierten Knotenpunktes in der Brackeler Straße. | | in Bauvorbereitung | 2 | 7 | | | | | | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | . | . |
| 1176 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 1b Nordstraße | Eving | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | V | V | B | B | B | E | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Bauvorbereitung | 2 | 7 | | | | x | | | | | | x | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1162 | nein | Hörder-Bach-Allee, Herstellung barrierefreier Querungsstellen | Hörde | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | V | B | S | S | E | | 38963-25 | Herstellung von sechs barrierefreien Querungsstellen | | in Bauvorbereitung | 2 | 7 | | | | | | x | | x | | x | | | | | x | . | . | . | . |
| 1147 | nein | Osterfeldstr. ggü. 157, BHS Bayrische Straße u. a. | Eving | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | | V | V | B | B | S | E | n. v. | Barrierefreier Ausbau verschiedener Bauhaltestellen | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | x | | | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 1149 | nein | Hacheneyer Straße/Höhe Hüttenbruchweg, BHS Hacheney U | Hörde | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | | V | V | B | B | S | E | n. v. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hacheney U | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | x | | | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 1150 | nein | Gotthelfstraße 110, BHS Weiße Taube u. a. | Hombruch | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | | V | V | B | B | S | E | n. v. | Barrierefreier Ausbau verschiedener Bauhaltestellen | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | x | | | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 299 | nein | Hellerstraße Verlegung im Bereich der Erweiterungsbauten FB 37 | Hombruch | Straße komplex | 16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB | V | V | V | V | B | B | S | 34788-24 | Verschwenkung der Hellerstraße und Verlegung der vorhandenen Busschleife im Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15) . | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | . | x | . | . |
| 303 | nein | Gärtnerstraße - Überplanung und Umbau | Eving | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | V | V | V | V | B | B | S | 24195-22 | Verkehrssicherer Ausbau der Gärtnerstraße als Mischverkehrsfläche und Bau eines weiteren Fuß- und Radweges in einer Breite von 3,00 m von der Wendeanlage „Gärtnerstraße" in Richtung Grubenwehrweg. | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 296 | nein | Lütgendortmunder Hellweg - südlich Lü 178 (Linnenweg) | Lütgendortmund | Straße komplex | 12 Sondervermögen | V | V | V | V | B | B | E | 06506-16 | Bau der Straße Linnenweg im Rahmen der 2. Ausbaustufe nach Abschluss der Hochbauten. | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 305 | nein | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee, 2. BA | Innenstadt-Nord | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | V | V | V | V | B | 23251-21 | Bau der Hoeschallee als Nord-/Süd-Verbindung zwischen der Brackeler Straße und der Brücke Hildastraße. | hier: Brücke Hildastraße bis Werksunterführung | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | x | x | . | . |
| 745 | nein | Hellerstraße - Ausbau von Feuerwehrneubau bis Hellerstraße 21 | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | V | V | V | V | B | B | 32959/2025 | Ausbau der Hellerstraße von Feuerwehrneubau bis zur Hellerstraße 21. | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | . | x | . | . |
| 1206 | nein | Erdbeerfeld Mg 131 (7. Bauabschnitt) - 2. Ausbaustufe | Mengede | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | V | V | B | B | B | E | 39045-25 | Bebauungsplan Mg 131 - Erdbeerfeld, Endausbau der Straßen im 7. Bauabschnitt (Zum Erdbeerfeld, Grüner Bogen (von Nevelingweg bis Friedrich-Hausemann-Allee), Im Zuge der Bauarbeiten des 7. Bauabschnitts wird das Teilstück 13 der Veloroute 9 – Mengede realisiert. | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 406 | nein | Pleckenbrink - Br 213 | Brackel | Straße komplex | 12 Sondervermögen | V | V | V | V | B | B | E | 36489-24 | Umsetzung des Bebauungsplanes Br 213. Die Planung erfolgt durch ein externes Planungsbüro. | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 1322 | nein | Haltestellen Linie X13 am Bahnhof Mengede | Mengede | Bushaltestelle | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | V | V | V | B | E | | n. v. | Einrichtung einer zusätzlichen Warteposition für 2 Kleinbusse | | in Bauvorbereitung | 2 | 6 | | | | | | x | | | | x | | | | x | x | . | . | . | . |
| 778 | nein | Aplerbecker-Mark-Straße von Schwerter Straße bis DB-Brücke | Aplerbeck | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | V | V | V | B | B | S | E | 38453-25 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in Bauvorbereitung | 3 | 5 | | | x | | | | | | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 1198 | nein | Vogelpothsweg von Wittener Straße bis Haus Nr. 73 - Deckensanierung | INN-West | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | | V | V | B | B | S | E | n. v. | Deckensanierung, punktuelle Erneuerung der Binderschicht, Herstellung der Barrierefreiheit an drei Haltestellen (lediglich barrierefreies Pflaster einsetzen) | | in Bauvorbereitung | 3 | 5 | | x | | | | | | | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 336 | nein | Ap 162n Tulpenstraße | Aplerbeck | Straße komplex | 12 Sondervermögen | P | V | V | V | V | B | S | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Ap 162 n. | | in Bauvorbereitung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 661 | nein | Deckenerneuerung OW IIIa - Von AK A45 (AS Dortmund-Hafen) bis zur Abfahrt Huckarder Str. | Huckarde | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | V | V | V | B | E | | n. v. | Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung. | | in Bauvorbereitung | 3 | 4 | | x | | | | | | | | | x | | | | . | . | . | x | . |
| 897 | nein | P6633303309A2 Denkmalbereich Südliche Gartenstadt am Westfalendamm - Erneuerung der Beleuchtung | Innenstadt-Ost | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | P | V | V | V | V | B | S | 18570-20 | Leuchtentausch im Bereich südliche Gartenstadt am Westfalendamm, Hueckstraße, Hermann-Löns-Straße, Thierschweg, um das Ortsbild mit einen Leuchtentyp in Anlehnung an die historischen Leuchten und Maste aufzuwerten. | | in Bauvorbereitung | 3 | 4 | | | | | | | | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 338 | nein | Bergfeld - Hom 242 hier 2. Ausbaustufe | Hombruch | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | V | V | B | B | B | S | 23240-21 | Umsetzung des Bebauungsplanes Hom 242; Endausbau. | | in Bauvorbereitung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 863 | nein | Notweg 37 - Erneuerung Böschungsbefestigung (BW 7112) | Hombruch | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | P | V | V | B | S | S | E | 39110-25 | Erneuerung der Böschungsbefestigung | | in Bauvorbereitung | 3 | 4 | | | | | | | | x | | x | | | | | . | x | . | . | . |
| 1141 | nein | LSA 2247 Burgring /Adalmundstraße | Mengede | LSA | 16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB | | V | V | B | B | S | E | n. v. | Abbruch, Einrichtung Provisoirum und Neubau Fußgängerampel im Rahmen einer Maßnahme des EB 70 für die Herstellung eines Kanalschachtes und eines Regenwasserkanals. | | in Bauvorbereitung | 3 | 3 | | | | | | | | | | x | | | | x | . | . | x | . | . |
| 1140 | ja | Sicherung Steuerschränke Verkehrstechnik (KRITIS) | überörtlich | Besonderheiten | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | V | V | V | V | B | E | n. v. | Bei allen vorhandenen Schränken (Technikschränke der Lichtsignalanlagen, des Parkleitsystem Innenstadt und Verkehrsleitsystem Veranstaltungsbereich sowie der Kabelverzweigerschränke) ist die mechanische „Standardschließung" gegen eine elektronische Schließung mit Zutrittskontrolle gemäß den Vorgaben zur Zutrittskontrolle zu ersetzen. | | in Bauvorbereitung | 3 | 2 | | | | | | | | | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 1161 | nein | Friedensplatz - Polleranlage Südzufahrt | INN-West | Besonderheiten | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | P | V | V | B | B | S | E | n. v. | Errichtung einer Polleranlage | | in Bauvorbereitung | 3 | 2 | | | | | | | | | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 1171 | nein | Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u.a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen (Max-Eyth-Straße) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | P | B | B | 36999-24 | Die Maßnahme umfasst den barrierefreien Ausbau der 5 Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost ) im Rahmen der Umsetzung der Barrierefreiheit gem. Personenbeförderungskonzept. Alle fünf Haltestellen sind zu erhalten. Die Barrierefreiheit umfasst die Erreichbarkeit der Haltestelle und den Zustieg ins Fahrzeug. | | in Planung | 2 | 10 | | | | | | x | | x | | x | x | | x | x | . | . | x | . | . |

P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | E = Ende der Baumaßnahme

| Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | 2025 | 2026 I | 2026 II | 2026 III | 2026 IV | 2027 | 2028 | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung 4: Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | 3: Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand | 3: Straßenoffensive | 3: Velorouten / Radschnellwege | 3: Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | 3: ÖPNV / Barrierefreiheit | 3: Vergabeverfahren läuft | 2: Baubeschluss liegt vor | 2: Förderantrag bewilligt | 2: Planung weit fortgeschritten | 1: Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | 1: Radverkehr | 1: Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | 1: gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Beteiligter Bereich: Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | nein | Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u.a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen (Lübkestraße) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | P | B | B | 36999-24 | Die Maßnahme umfasst den barrierefreien Ausbau der 5 Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost ) im Rahmen der Umsetzung der Barrierefreiheit gem. Personenbeförderungskonzept. Alle fünf Haltestellen sind zu erhalten. Die Barrierefreiheit umfasst die Erreichbarkeit der Haltestelle und den Zustieg ins Fahrzeug. | | in Planung | 2 | 10 | | | | | | x | | x | | x | x | | x | x | . | . | x | . | . |
| 1173 | nein | Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u.a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen (Voßkuhle) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | P | B | B | 36999-24 | Die Maßnahme umfasst den barrierefreien Ausbau der 5 Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost ) im Rahmen der Umsetzung der Barrierefreiheit gem. Personenbeförderungskonzept. Alle fünf Haltestellen sind zu erhalten. Die Barrierefreiheit umfasst die Erreichbarkeit der Haltestelle und den Zustieg ins Fahrzeug. | | in Planung | 2 | 10 | | | | | | x | | x | | x | x | | x | x | . | . | x | . | . |
| 1166 | nein | Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost u. a. - Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestelle (HST Kohlgartenstraße) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | P | V | B | 36999-24 | Die Maßnahme umfasst den barrierefreien Ausbau der 5 Haltstellen an der B1 (Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost ) im Rahmen der Umsetzung der Barrierefreiheit gem. Personenbeförderungskonzept. Alle fünf Haltestellen sind zu erhalten. Die Barrierefreiheit umfasst die Erreichbarkeit der Haltestelle und den Zustieg ins Fahrzeug. | | in Planung | 2 | 10 | | | | | | x | | x | | x | x | | x | x | . | . | x | . | . |
| 755 | nein | Veloroute 0 - Umgestaltung Wallring (Bornstraße bis Löwenstraße) | Innenstadt-West | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | V | V | B | B | 23812-22 | Temporäre Umgestaltung des Wallrings mit dem Ziel der dauerhaften Reduzierung des KFZ Verkehrs und Förderung des Radverkehrs (Versuchsprojekt). | | in Planung | 2 | 9 | | | | x | | | | | | x | x | x | x | x | . | . | x | . | x |
| 197 | nein | U42- Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, 1. BA | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | | | V | B | 32182-23 | Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen (34 Haltestellen, 7 Bahnhöfe) des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden.<br>1. Bauabschnitt von Städtische Kliniken bis Hombruch Grotenbachstraße (U42) (6 Stadtbahnhaltestellen, 4 Stadtbahnbahnhöfe) | Plangenehmigungsverfahren wird vorbereitet | in Planung | 2 | 8 | | | | | | x | | x | | x | | | x | | . | x | . | . | . |
| 111 | nein | Baulos 1c-NR -Bf. Münsterstraße, Bauabschnitt A- Aufzugsnachrüstung und Brandschutz | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | P | V | B | n. v. | Aufzugsnachrüstung, Brandschutznachrüstung und Herstellung der Barrierefreiheit im Bereich der Bahnhöfe Leopoldstraße (fertig), Münsterstraße und Märkische Straße. | | in Planung | 2 | 8 | | | | | | x | | | x | x | | | x | | . | x | x | . | . |
| 10 | nein | Baulos 9 (Bls), Märkische Straße, Aufzugnachrüstung und Brandschutz | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | P | V | B | 17138-20 | Nachrüstung der Aufzüge im Bahnhof Märkische Straße inkl. Aktualisierung des technischen und baulichen Brandschutzes. | | in Planung | 2 | 7 | | | | | | x | | | | x | | | x | x | . | x | . | . | . |
| 640 | nein | Wittichstraße, Ausbau | Eving | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | P | P | P | | n. v. | Endgültiger Ausbau mit Anpassung der Parksituation und barrierefreier Herstellung der Bushaltestellen. | | in Planung | 2 | 7 | | | | | | x | x | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 900 | nein | Ausbau Emscherradweg - Brückenquerung westliche Franziusstraße (im Bereich der Anbindung Huckarder Straße) | Huckarde | Straße komplex | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | P | P | V | V | B | S | E | 39177-25 | Schaffung eines Verbindungsweges zwischen Emscher und Franziusstraße. | | in Planung | 2 | 7 | | | | | | | | x | | x | | x | x | x | x | . | x | . | . |
| 177 | nein | Baulos S4 (Bls) Rheinische Straße - barrierefreier Ausbau Ottostraße/Ofenstraße (U43/U44) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | P | P | P | 17216-20 | Barrierefreier Ausbau auf der Ost-West-Strecke im Bereich der Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße. | | in Planung | 2 | 7 | | | | | | x | | | | x | | | x | x | . | x | x | . | . |
| 659 | nein | Bornstraße, BA II Jägerstraße bis Mallinckrodtstraße - Vollausbau | Überörtlich | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | P | P | V | B | n. v. | Vollausbau | | in Planung | 2 | 7 | | x | | | | | | | | | x | x | x | x | . | . | x | . | . |
| 192 | nein | Baulos S12 (Bls) Erschließung Westfalenhütte - Verlängerung U44 | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | V | V | B | 16881-20 | Verlängerung der Stadtbahnlinie von der heutigen Endstelle Westfalenhütte bis zur Warmbreitbandstraße. | | in Planung | 2 | 6 | | | | | | x | | | | x | | | x | | x | x | x | . | . |
| 327 | nein | Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh: Umbau des Marktplatzes Westerfilde | Mengede | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | V | V | V | B | B | 06270-16 | Neugestaltung Marktplatz. | | in Planung | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | . | . | x | . | . |
| 449 | nein | Veloroute 4 Teilstück 09 - "Abzweig Schüren" | überörtlich | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | V | V | B | S | n. v. | Bau eines fehlenden Verbindungsstücks zwischen dem (künftigen) Gartenstadtradweg und dem östlich der B236 vorhanden Radweg auf der Bahntrasse. | Maßnahme wird vorerst von 61/VWB bearbeitet. | in Planung | 2 | 6 | | | | x | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . | x |
| 491 | nein | Bayrische Straße / Quartiersplatz Eving | Eving | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | V | V | V | B | n. v. | Umgestaltung des Marktplatzes in Dortmund Eving sowie des angrenzenden Abschnitts der Bayrischen Straße und des nördlich angrenzenden Spielplatzes. | Die Maßnahme stellt einen Baustein des "nordwärts"-Projektes "Attraktivität der öffentlichen Plätze" dar. Ziel ist eine Neugestaltung des Platzes, eine Modernisierung des Spielplatzes sowie eine Verbindung beider Objekte. Umsetzung durch FB 63 | in Planung | 2 | 6 | | | | x | | | | | | | | x | x | x | x | . | . | . | . |
| 655 | nein | RS1 - Abschnitt 3b von Schnettkerbrücke, östliches Widerlager bis Große Heimstraße | Innenstadt-West | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | P | P | P | | n. v. | Bau des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet; 3. Abschnitt: von Schnettkerbrücke, östl. Widerlager bis Große Heimstraße. | | in Planung | 2 | 6 | | | | x | | | | | | | | x | x | x | . | x | . | . | x |
| 433 | nein | Lange Straße, Neubau Brücke (BW 281) | Innenstadt-West | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | P | P | P | P | V | B | B | 20305-21 | Neubau einer Brücke. | | in Planung | 3 | 5 | | x | | | | | | | | | | | x | x | . | x | . | . | . |
| 623 | nein | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - 3. BA Hildastraße (ggf. verlängerte Hoeschallee), Knotenpunkt Bornstraße bis Derner Straße | Innenstadt-Nord | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | P | P | P | B | 23251-21 | Erstmaliger Ausbau der Hildastraße im Abschnitt von der Brücke Hildastraße bis Bornstraße. | | in Planung | 3 | 5 | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | . | . | . | . |
| 776 | nein | U 47 - Energiecampus/ Gleiskreuzung Obernette (Baulos 55c) | überörtlich | Stadtbahnbau | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | P | P | P | P | 34076-24 | Beseitigung der derzeitig höhengleichen Gleiskreuzung Stadtbahn/DB in Obernette sowie Erschließung des in Planung befindlichen Gewerbegebietes Energiecampus durch eine neue Haltestelle. Herstellung der Wegeverbindung zwischen Haltestelle und Gewerbegebiet. | | in Planung | 3 | 5 | | | | | | x | | | | | | | x | x | . | x | . | . | x |
| 1177 | nein | Veloroute 5 - Hörde - Teilstück 12b "Am Bruchheck von Goystraße bis Burgunderstraße" | Hörde | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | V | B | B | B | E | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung, Markierung und Rotbeschichtung) | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1181 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 2b "Nordmarkt, Lortzingstraße" | Eving | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | V | V | B | E | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1182 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 3a-1 "Burgholzstraße (südl. Steigerstraße)" | Eving | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | V | V | B | E | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1183 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 3a-2 "Burgholzstraße (Steigerstraße bis Eberstraße)" | Eving | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | P | P | V | B | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1184 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 3b "Burgholzstraße (Eberstraße bis Am Waldfried)" | Eving | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | P | P | V | B | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1185 | nein | Veloroute 1 - Eving - Teilstück 6a "Bayrische Straße / Württemberger Straße" | Eving | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | V | V | B | E | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1186 | nein | Veloroute 2 - Scharnhorst - Teilstück 3b "Gronaustraße " | Scharnhorst | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | V | V | B | E | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1190 | nein | Veloroute 4 - Aplerbeck - Teilstück 5a "Robert-Koch-Straße (östl. Robert-Koch-Platz)" | Aplerbeck | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | V | V | B | E | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1191 | nein | Veloroute 4 - Aplerbeck - Teilstück 5b "Am Ostpark" | Aplerbeck | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | V | V | B | E | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1192 | nein | Veloroute 7 - Hombruch - Teilstück 2 "Beurhausstraße" | Hombruch | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | P | P | V | B | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1193 | nein | Veloroute 7 - Hombruch - Teilstück 3 "Kleine Beurhausstraße" | Hombruch | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | P | P | V | B | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1194 | nein | Veloroute 8 - Lütgendortmund- Teilstück 5b "Hallerey" | Lütgendortmund | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | V | V | B | E | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 1195 | nein | Veloroute 8 - Lütgendortmund- Teilstück 8b "Querung Steinhammerstr. (Haumannstr.)" | Lütgendortmund | Radverkehr | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | P | P | P | P | P | V | B | n. v. | Einrichtung einer Fahrradstraße | | in Planung | 3 | 5 | | | | x | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | x |
| 206 | nein | Am Wittfeld - Busschleife | Scharnhorst | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | V | V | B | B | n. v. | Bau einer Buswendeschleife für drei Gelenkbusse an der Endhaltestelle der Buslinien 410, 411 und 420 der DSW21, um die Blockumfahrt der Busse damit künftig zu vermeiden. | | in Planung | 3 | 5 | | | | | | x | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung 2025 | V = Vorbereitung 2026 I | B = Bau 2026 II | S = Schlussrechnung 2026 III | S = Schlussrechnung 2026 IV | E = Ende der Baumaßnahme 2027 | E = Ende der Baumaßnahme 2028 | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung: 4 Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | 4 Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Substanz erhalten | 3 Straßenoffensive | 3 Velorouten / Radschnellwege | 3 Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | 3 ÖPNV / Barrierefreiheit | 3 Vergabeverfahren läuft | 2 Baubeschluss liegt vor | 2 Förderantrag bewilligt | 2 Planung weit fortgeschritten | 1 Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | 1 Radverkehr | 1 Refinanzierung möglich / Fördermittel angestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | 1 gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Beteiligter Bereich: Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | nein | Dortmunder U - innere Erschließung (InW 233) | Innenstadt-West | Straße komplex | 12 Sondervermögen | P | P | P | P | P | B | B | n. v. | Ausbau der Straße aufgrund der geplanten Neubebauung. | | in Planung | 3 | 5 | | | | | | x | | | | | | x | x | x | . | x | . | . |
| 249 | nein | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Westfalenhüttenallee - 6. BA | Innenstadt-Nord | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | P | P | P | P | 23251-21 | Neubau der Westfalenhüttenallee. | | in Planung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | . | x | . | . |
| 250 | nein | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Springorumstraße - 5. BA | Innenstadt-Nord | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | P | P | P | P | 23251-21 | Neubau / Umstrukturierung der Springorumstraße und Übernahme der Privatstraße in das Eigentum der Stadt. | | in Planung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | . | x | . | . |
| 122 | nein | Huntestraße von Kleine Schwerter Straße bis Ende WA / Haus Nr. 46 | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | P | P | V | B | n. v. | Endgültiger Ausbau der Huntestraße von Kl. Schwerter Straße bis Ende WA / Hs-Nr. 46 in Pflasterbauweise, mit gepflasterten Stellplätzen (Mischverkehrsfläche), inkl. Beleuchtung. | Umsetzung erst im Anschluss an Kleine Schwerter Straße Teil 1. | in Planung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 248 | nein | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee Werksunterführung (BW 1010) | Innenstadt-Nord | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | P | P | P | P | P | P | P | 08000-17 | Neubau einer Werksunterführung. | | in Planung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | . | . |
| 1125 | nein | So läuft das - Hauptblatt | überörtlich | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | | P | P | P | P | | | n. v. | Maßnahmen zur Förderung der selbständigen Mobilität von Kindern und Jugendlichen | | in Planung | 3 | 4 | | | | | x | | | | | | | x | | | x | . | . | . | . |
| 1138 | nein | Überdachung Stadtbahnzugänge am Hauptbahnhof (5 Stück) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | P | P | P | P | P | V | B | n. v. | Überdachung von 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof | | in Planung | 3 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | . | x | . | . | . |
| 201 | nein | Husener Straße - Aufhebung Bahnübergang | Scharnhorst | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | | | | V | 32804-23 | Wegfall des Bahnübergangs und Bau einer Eisenbahnüberführung mit Straßenabsenkung und -führung in einem Trogbauwerk. | Gemeinsame Maßnahme mit der DB Netz AG. | in Planung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | . | . |
| 615 | nein | Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg | Scharnhorst | Straße komplex | 12 Sondervermögen | P | P | V | V | B | S | E | n. v. | Endausbau. | | in Planung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 1199 | nein | Westbrink | Brackel | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | V | V | B | B | S | n. v. | Wiederherstellung der Straße im Rahmen einer Kanalerneuerung inkl. neuer Sinkkästen - ab Haus Nr. 16 bis Ende, Kostenübernahme durch FB 66 | | in Planung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 493 | nein | Östenbergstraße FE von Stockumer Straße bis Lehnertweg/ Rüpingsbach | Hombruch | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | | | | | | n. v. | Sanierung der Straße. | Baudurchführung durch EB 70. | in Planung | 3 | 4 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 1207 | nein | Flughafenstraße - Erneuerung im Bereich der SÜ über die Körne | Scharnhorst | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | P | P | P | P | V | B | n. v. | Im Rahmen der Erneuerung der Brücke über die Körne (Bauwerk 1176) soll der südliche Bereich der Straße bis zum Heßlingsweg und der nördliche Bereich bis zum Anschluss an die Maßnahme Erneuerung der EÜ der DB InfraGO voll umgebaut werden. | | in Planung | 3 | 4 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | . | . | . | . |
| 670 | nein | Stockumer Straße - Erneuerung Radweg | Hombruch | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | P | P | P | P | P | | | n. v. | Punktuelle Anpassung und Erneuerung der Radwegeinfrastruktur entlang der Stockumer Straße. | | in Planung | 3 | 3 | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | . | . | . | . |
| 1123 | nein | Burgtor Umbau (EÜ Burgtor) | INN-Nord | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | P | P | P | P | 25703-22 | Erneuerung der EÜ (Eisenbahnüberführung) Burgtor inkl. Vollausbau der Straße | Gemeinsame Maßnahme mit DB InfraGo | in Planung | 3 | 3 | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | . | . |
| 1129 | nein | Geländer im Stadtgebiet Teil 2 | überörtlich | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | P | P | V | V | V | B | S | n. v. | Erneuerung und Neubau von Geländeranlagen im Stadgebiet im Rahmen von Treppensanierungen | | in Planung | 3 | 3 | | | | | x | | | | | | | | | | . | x | . | . | . |
| 1223 | nein | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) Hoeschallee, 4. BA | INN-Nord | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | P | P | P | P | 23251-21 | Die Hoeschallee wird Nord-/Süd-Verbindung zwischen der Brackeler Straße und Hildastraße gebaut, hier: Lückenschluss von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | | in Planung | 3 | 3 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | . | . |
| 811 | nein | Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße : BA 2 - 5 | Innenstadt-West | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | P | P | P | | | 13930-19 | Realisierung eines attraktiven Eventzentrums.<br><br>In den Bauabschnitten 2 bis 5 werden folgende bauliche Veränderungen vorgenommen:<br><br>2. BA: Bauliche Umgestaltung Stadionplatz<br>3. BA: Bauliche Umsetzung Allee Sportbänder<br>4. BA: Anpassungsmaßnahmen der östlichen Strobelallee und Bau östliche Wendeanlage<br>5. BA: Abschließende Platzgestaltung Strobelplatz | Maßnahme steht in gegenseitiger Abhängigkeit zu den Baumaßnahmen Lindemannstraße- Grundhafte Erneuerung Brücke und Max-Ophüls-Platz, Neugestaltung der Platzfläche. | in Planung | 3 | 2 | | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | . | . |
| 1126 | nein | Beleuchtungs-Kleinstmaßnahmen der Bezirksvertretungen im Rahmen des Angstraumkatasters | überörtlich | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | P | P | P | P | | | n. v. | Maßnahmen in allen Bezirken, die zunächst aufgrund ihrer finanziellen Geringfügigkeit nicht einzeln im AP abgebildet werden, die insbesondere der Beseitigung von Angsträumen dienen. | An dieser Stelle wird nur ein Status abgebildet. In jedem Quartal finden sich Maßnahmen in Planung, Bauvorbereitung, Bau und Schlussrechnung. | in Planung | 3 | 2 | | | | | | | | | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 494 | nein | Krückenweg FE | Hombruch | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | P | | | | | | n. v. | Sanierung der Straße. | Baudurchführung durch EB 70. | in Planung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 706 | nein | Stollenstraße, Haydnstraße, Erwinstraße, Bülowstraße, Lagerhausstraße - FE/ Fahrradstraße | Innenstadt-Nord | Radverkehr | 3b Radwege konsumtiv | P | P | P | V | V | B | E | n. v. | Ausbau als Fahrradstraßen. | | in Planung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | . |
| 707 | nein | Kurfürstenstraße - Uhlandstraße - Haydnstraße - Herderstraße - Erwinstraße - Bülowstraße - FE/Fahrradstraße | Innenstadt-Nord | Radverkehr | 3b Radwege konsumtiv | P | P | P | V | V | B | E | n. v. | Ausbau als Fahrradstraßen. | | in Planung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | . |
| 902 | nein | Österlandwehr- Enscheder Str.-Lütgenholz-Heroldstr.-Priorstr.-Westerbleichstr.Feldhernstr.-Fichtestr. - FE/ Fahrradstraße | Innenstadt-Nord | Radverkehr | 3b Radwege konsumtiv | P | V | B | B | S | E | | n. v. | Optimierung und Ausbau von Nebenstrecken (Ost-West-Fahrradachsen südlich der Mallickrodtstraße) zu Fahrradstraßen mit Radwegweisung als Alternative zu stark befahrenen Straßen. | Lediglich Heroldstraße | in Planung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | | . | . | x | . | . |
| 709 | nein | Ap 235 westl. Emschertalgrundschule (Tiny Houses) | Aplerbeck | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | P | P | P | P | V | B | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes AP 235 - westl. Emschertalgrundschule. Erschließung des Geländes zur Errichtung einer Tiny Houses Siedlung. | | in Planung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 1009 | nein | Karmsche Heide (Am Bellwinkelhof), Ersatzneubau BW 1278 | Scharnhorst | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | P | P | P | V | V | B | S | n. v. | Neubau einer Brücke. | | in Planung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | x | | | | | . | x | . | . | . |
| 1021 | nein | Am Hagedorn / Grüningweg - Einrichtung einer Fahrradzone und Plateauaufpflasterungen | Brackel | Straße | 4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung | | P | V | B | B | V | B | n.v. | Markierungen und Beschilderung erfolgen voraussichtlich im 3/4. Quartal 2026, Aufpflasterungen im Jahr 2028. | | in Planung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 1314 | nein | Erneuerung von Leuchten im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des SBV - Jahresprogramm 2026 | überörtlich | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | P | P | B | B | B | S | E | 00121-25 | Jahresprogramm der Erneuerung von Leuchten im gesamten Stadtgebiet für das Jahr 2026 im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages (SBV). Beschuss aller BVen hierzu liegt vor (00121-25). | | in Planung | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 1316 | nein | Neuerrichtung von öffentlichen Ladeeinrichtungen (Laternenlader) im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des SBV - Jahresprogramm 2026 | überörtlich | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | P | V | B | B | S | E | n. v. | Jahresprogramm 2026 zur Neuerrichtung von öffentlichen Ladeeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages (SBV). | | in Planung | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 1319 | nein | Neuerrichtung von digitalen Geschwindigkeitsanzeigern (Infodisplays) im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des SBV - Jahresprogramm 2026 | überörtlich | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | P | V | B | B | S | E | n. v. | Jahresprogramm 2026 zur Neuerrichtung von Infodisplays im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages (SBV). | | in Planung | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 1205 | nein | Bushaltestellenprogramm - Kooperationsvertrag mit dem VRR zur Umsetzung von barrierefreien Bushaltestellen | Huckarde | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | | P | P | P | P | B | B | n. v. | Abschluss eines Kooperationsvertrages über Planungsleistungen gemäß HOAI mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR AöR), um den barrierefreien Haltestellenausbau zu beschleunigen. Die Baukostenförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW findet hier Anwendung. | | in Planungsvorbereitung | 3 | 5 | | | | | | x | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 1144 | nein | Stadtbahnanbindung Kirchlinde | überörtlich | Stadtbahnbau | 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro | | P | P | P | P | P | | 20307-21 | Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie (MBS) zur Prüfung der stadtbahntechnischen Erschließungsmöglichkeiten von Kirchlinde im Sinne von möglichen Varianten als Abzweig der U47 in Huckarde in Anlehnung an das StEK 2008 und alternativ über Marten als Verlängerung der U44. Anschließend Entscheidung Vorzugsvariante, Planung und Bau. | | in Planungsvorbereitung | 3 | 3 | | | | | | x | | | | | | | | | | . | x | . | . | x |
| 729 | nein | Münsterstraße - Neugestaltung | Innenstadt-Nord | Straße komplex | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | P | P | P | P | P | P | V | n. v. | Maßnahme zur Attraktivitätssteigerung: Umgestaltung der Fußgängerzone in der Münsterstraße. Umgestaltung des Platzes vor der St. Joseph Kirche zu einem zentralen Quartiersspielplatz, inklusive einer nachhaltigen Straßenraumgestaltung und einer ansprechenden, städtebaulichen Freiraumgestaltung. | | in Planungsvorbereitung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |

| Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung<br>2025 | V = Vorbereitung<br>2026<br>I | B = Bau<br>2026<br>II | S = Schlussrechnung<br>2026<br>III | 2026<br>IV | E = Ende der Baumaßnahme<br>2027 | 2028 | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung<br>4<br>Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | 3<br>Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | 2<br>Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | 1<br>Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Beteiligter Bereich<br>Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | nein | Kampstraße : hier BA 5c bis 5e<br>BA 5c - Kampstraße zwischen Katharinenstraße und Kirche St. Petri und Platz von Leeds bis Pylon<br>BA 5d - Kampstraße von Kirche St. Petri bis Freistuhl und Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Oberbau)<br>BA 5e - Kampstraße von Freistuhl bis Platz von Netanya | Innenstadt-West | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | P | P | P | B | 15528-19 | Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5c - Kampstraße zwischen Katharinenstraße und Kirche St. Petri und Platz von Leeds bis Pylon, BA 5d - Kampstraße von Kirche St. Petri bis Freistuhl und Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Oberbau) und BA 5e - Kampstraße von Freistuhl bis Platz von Netanya | | in Planungsvorbereitung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | x | . | . |
| 867 | nein | Am Zehnthof EÜ | Innenstadt-Ost | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 27003-23 | Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) an der Straße Am Zehnthof durch die DB Netz AG mit einer neuen lichten Weite, die eine neue funktionale Aufteilung der Verkehrsfläche mit einem einseitigen Geh- sowie Radweg (östlich) und einem Schrammbord (westlich) ermöglicht. | Planung erfolgt durch DB InfraGO | in Planungsvorbereitung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | x | | x | x | . | . | . | . |
| 780 | nein | Biehleweg | Mengede | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | P | P | P | P | | | n. v. | Sanierung der Straße. | | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 187 | nein | Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 1 | Innenstadt-West | Straße | 2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv | | | | | | | | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Machbarkeitsstudie | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | . | . | . | . |
| 188 | nein | Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 2 | Innenstadt-West | Straße | 2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv | | | | | | | | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Machbarkeitsstudie | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | . | . | . | . |
| 189 | nein | Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 3 | Innenstadt-West | Straße | 2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv | | | | | | | | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Machbarkeitsstudie | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | . | . | . | . |
| 190 | nein | Mallinckrodtstraße/OW III a | Innenstadt-Nord | Straße | 2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv | | | | | | | | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Machbarkeitsstudie | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | . | . | . | . |
| 191 | nein | Mallinckrodtstraße | Innenstadt-Nord | Straße | 2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv | | | | | | | | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Machbarkeitsstudie | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | . | . | . | . |
| 194 | nein | Rüschebrinkstraße | Scharnhorst | Straße | 2 Einzelmaßnahme Straßenentwässerung investiv | | | | | | | | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Machbarkeitsstudie | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | . | . | . | . |
| 727 | nein | Energiecampus (Hu 127), östl. Emscherallee | Huckarde | Straße komplex | 16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für andere FB | | | | | | | | 23644-22 | Planung und Herstellung der Verkehrsflächen für das Projekt "Energiecampus". | Begleitung SV Technologiezentrum | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | . | . | . | . |
| 514 | nein | Sonnenplatz/Möllerbrücke - Neugestaltung | Innenstadt-West | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | P | P | P | V | B | n. v. | Neugestaltung des Sonnenplatzes und der Möllerbrücke. | | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | x | | | x | . | x | . | . |
| 994 | nein | Max-Ophüls-Platz, Neugestaltung der Platzfläche | INN-West | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | P | P | B | n. v. | Neugestaltung des an die Brücke Lindemannstraße angrenzenden Max-Ophüls-Platzes. | | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | . | . | . | . |
| 1145 | nein | Märkische Straße Ophoff, Brückenplatten 2-6 | INN-Ost | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | P | P | P | P | B | n. v. | Es wird eine Grunderneuerung der Brückenplatten (BW 766) mit Querschnittsanpassungen realisiert. In diesem Rahmen werden auch Veränderungen im Bereich der Kreuzung vorgenommen und es ist eine Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff(separates Projekt Stadtbahnbau) geplant. | | in Planungsvorbereitung | 3 | 1 | | | | | | | | | | | x | | | | . | . | x | . | . |
| 1121 | nein | Strobelallee - Überdeckelung der Rampe zum Parkplatz Luftbad | INN-West | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | P | P | P | P | P | | | 13930-19 | Die Zufahrt zum Parkplstz Luftbad woll mit einem Brückendeckel versehen werden, um eine attraktive Auftakt- und Aufenthaltsfläche für die Erlebnismeile Strobelallee herzustellen sowie zwecks Verbesserung der Fußgängerführung. | | in Planungsvorbereitung | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | x | x | . | . |
| 1127 | nein | Sicherheitspoller Innenstadtbereich - Machbarkeitsstudie | INN-West | Besonderheiten | 1b Verkehrstechnik konsumtiv | | | | | | P | B | n. v. | Prüfung der Machbarkeit der Errichtung von Sicherheitspollern in der Innenstadt (Gefahrenabwehr). | | in Planungsvorbereitung | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 68 | nein | Lütgendortmunder Hellweg / Wilhelmshöh LSA | Lütgendortmund | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 18709-20 | Umbau zu einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung im Bereich der Abfahrt A40 / Lütgendortmunder Hellweg/ Wilhelmshöh. Zusätzliche Signalisierung im Bereich der Einmündung mit der Straße "Weitacker". | Ergänzungsarbeiten | ruhend | 1 | 13 | x | | | | | | x | x | | x | x | | | x | . | . | x | . | . |
| 895 | nein | Heiliger Weg, von Hamburger Straße bis Märkische Straße, FE | Innenstadt-Ost | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Erneuerung der Fahrbahn unter Berücksichtigung des Radverkehrs. Anschluss des Radschnellweges RS1 und der Velorouten an den Heiligen Weg sowie barrierefreier Ausbau der Kreuzungen und der Bushaltestelle. Des Weiteren Tempo 30 zur Lärmminderung und Steigerung der Lebensqualität der Anwohner. | | ruhend | 1 | 11 | | | | x | | x | | | | x | x | x | x | | x | . | . | . | . |
| 724 | nein | Eberstraße inkl. Kreuzung Burgholzstr. / Eisenstr. | Innenstadt-Nord | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 35547-24 | Vollausbau der Eberstraße im Bereich der Münsterstraße bis Burgholzstraße mit Optimierung der Radfahrstruktur sowie der barrierefreien Ausbau der Kreuzung Eberstraße/Eisenstraße/Burgholzstraße zugunsten des Fuß- und Radverkehrs inklusive Erstellung der neuen LSA 0077. Zusätzlich barrierefeier Ausbau einer Bushaltestelle und drei Überquerungsstellen mit Mittelinseln. | | ruhend | 1 | 11 | | | | x | | x | | x | | | x | x | x | | x | . | . | . | . |
| 27 | nein | Hannöversche Straße - FE 2. BA Manteuffelstraße bis Berliner Straße | Innenstadt-Ost | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | B | n. v. | Vollausbau der Straße im genannten Straßenabschnitt. | | ruhend | 2 | 9 | | | | | | x | | | | x | x | x | x | x | x | . | . | . | . |
| 81 | nein | Saarlandstraße - Hohe Straße bis Ruhrallee | Innenstadt-Ost | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | P | P | 16284-19 | Neugestaltung der Saarlandstraße. | Die ursprüngliche Planung der Saarlandstraße zwischen Hohe Straße und Ruhrallee bedarf einer Überplanung. Die Federführung liegt zunächst bei FB 61. FB 66 begleitend tätig. | ruhend | 2 | 9 | | | | | | x | | | | x | x | x | x | x | x | . | . | . | . |
| 125 | nein | Vogelpothsweg von Otto-Hahn-Str. bis Emil-Figge-Str. - Vollumbau | Hombruch | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 06968-17 | Der Abschnitt Emil-Figge-Straße bis Marie-Curie-Allee wird, unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen und baulichen Gegebenheiten, verbessert. | Es wird zunächst eine provisorische Umgestaltung erfolgen (Drucksache Nr.: 37098-24). | ruhend | 2 | 8 | | | | | | x | | x | | | x | x | x | | x | . | . | . | . |
| 977 | nein | Linie 400 - Abschnitt 3; Lange Straße | INN-West | Straße | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | | | | | | | | 35396-24 | Einführung der Buslinie 400 mit erforderlichen Anpassungen an BHS, Parkregelungen, Signalsteuerungen (Busbeschleunigung) | | ruhend | 2 | 8 | | | | | | x | | x | | x | | | | x | x | . | . | . | . |
| 4 | nein | Untere Pekingstraße, Ausbau von Meinbergstraße bis B 236 | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Erneuerung der Unteren Pekingstraße im genannten Bereich im Vollausbau. | Umsetzung nach Schulbau | ruhend | 2 | 8 | | | | x | | | | | | x | | x | x | x | . | . | x | . | x |
| 763 | nein | Semerteichstraße - Querungshilfe | Innenstadt-Ost | Straße | 4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung | | | | | V | B | E | 25132-22 | Umbau der Linksabbiegespur in der Einmündung der Semerteichstraße in die geplante Fahrradstraße Lange Reihe in eine (evtl. provisorisch markierte) Querungshilfe für Fußgänger*innen. | | ruhend | 2 | 8 | | | | | | x | | x | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 308 | nein | Schwarze-Becker-Straße 1.BA - Infrastrukturanbindung Turnhalle | Innenstadt-Ost | Straße komplex | 9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt) | | | | | | | | 14923-19 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen im Bereich der "Schwarze-Becker-Straße" im Rahmen des geplanten Neubaus einer Dreifachsporthalle mit Vollausbau der Straße in dem Bereich, sowie Vollausbau des sich östlich anschließenden Straßenabschnittes der "Schwarze-Becker-Straße" zwischen Hueckstraße und Herrmann-Löns-Straße. | | ruhend | 2 | 7 | | | | | | x | | | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 770 | nein | U47- Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestelle "Westerfilde" | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | | | | | P | V | B | n. v. | Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an der Haltestelle Westerfilde (Bus und Stadtbahn).<br>Ausrüstung der Haltestelle mit taktilem Leitsystem, Veränderung der Beschilderung, Ausrüstung mit einem Fahrgastinformationssystem. | | ruhend | 2 | 7 | | | | | | x | | | | x | | | x | x | . | x | . | . | . |
| 53 | nein | Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt, nur Teile von Heinrich-Heine-Straße und Theodor-Storm-Straße - Ev 138 (Abschnitt b) | Eving | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | | | | | | 08470-07 | Endausbau der Straßen:<br>Abschnitt 3: Selma-Lagerlöf-Straße, Heinrich-Heine-Straße, Theodor-Storm-Straße. | Endausbau aufgrund von Baulücken nicht abschließend möglich. | ruhend | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | . | x | . | . |
| 586 | nein | Auf dem Hohwart von Trakehnerweg bis Am Gottesacker | Brackel | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Gehwegbefestigung, barrierefreier Ausbau und Verlegung von Bushaltestellen, sowie Erneuerung der Straßendecke in Teilbereichen. | | ruhend | 2 | 6 | | | | | | x | | | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 1154 | nein | Planstr. 1, 2 und 3, 1. AS - Hö 257 (Am Grimmelsiepen) | Hörde | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | V | V | V | B | S | 32183-23 | Herstellung der 1. Ausbaustufe | | ruhend | 2 | 6 | | | | | | | | x | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 301 | nein | Überdachung Stadtbahnzugängen an der Reinoldikirche und Kampstraße (2 Stück) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | | | | | | | | 15618-19 | Überdachung von 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Kampstraße, 2 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Reinoldikirche und 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. | Wird im Rahmen der Maßnahme Kampstraße umgesetzt. | ruhend | 3 | 5 | | | | | | x | | | | | | | x | x | . | x | . | . | . |

P = Planung; V = Vorbereitung; B = Bau; S = Schlussrechnung; E = Ende der Baumaßnahme

| Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | 2025 | 2026 I | 2026 II | 2026 III | 2026 IV | 2027 | 2028 | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | nein | Vogelpothsweg von Marie-Curie-Allee bis Baroper Straße | Hombruch | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 20268-21 | Lückenschluss des Gehweges im Bereich Vogelpothsweg 113 - 115 als Fußwegeverbindung zur Uni inkl. barrierefreiem Umbau der gegenüberliegenden Bushaltestelle. | | ruhend | 3 | 5 |
| 93 | nein | Kreuzstraße - Große Heimstraße bis Südwestfriedhof Gehwegerneuerung | Innenstadt-West | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 14887-19 | Erneuerung des südl. Gehweges der Kreuzstraße von Große Heimstraße bis zur Straße „Südwestfriedhof". | | ruhend | 3 | 5 |
| 100 | nein | Winkelstraße, Herstellung der 2. Ausbaustufe | Huckarde | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | V | B | S | 20422-21 | Ausbau des Erschließungsgebiets Winkelstraße - Hu 112 in der 2. Ausbaustufe. | | ruhend | 3 | 5 |
| 101 | nein | Lindenhorster Straße, Verschwenkung (A + E) | Eving | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 05267-03 | Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Lindenhorster Straße (Ersatzaufforstung, Extensivwiese, Feldgehölze, Feuchtbiotope mit Kleingewässerkomplexen). | Vorgesehene A+E-Fläche bedarf aufgrund natürlicher Vegetation ggfs. keiner weiteren Entwicklung. | ruhend | 3 | 5 |
| 133 | nein | Kirchhörder Straße/ Holtbrügge von Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke B 54 | Hombruch | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | P | V | B | 17627-20 | Fahrbahnerneuerung von Wellinghofer Amtsstraße bis zur Brücke (B54). | | ruhend | 3 | 5 |
| 677 | nein | Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben - Verbesserung der Radwegesituation | Innenstadt-West | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | P | | | | | V | B | n. v. | Optimierung der Radwegesituation auf der Möllerstraße/Lindemannstraße zwischen Lange Str. und Neuer Graben. Markierung von Radfahrstreifen, Anpassung/ Erneuerung der LSA. | | ruhend | 3 | 5 |
| 25 | nein | Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße - Ausbau; 2. BA von Am Remberg bis An den Emscherauen | überörtlich | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 04465-16 | Vollausbau des Straßenzuges Kohlensiepenstraße / Meinbergstraße von ca. 120 m südlich Am Remberg bis zur Adelenstraße. | Durchführung DSW21. Kostenübernahme durch die Stadt. | ruhend | 3 | 5 |
| 618 | nein | Flughafenstraße Umbau im Bereich der EÜ | Brackel | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | P | B | S | n. v. | Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Flughafenstraße; Vollausbau der Straße im entsprechenden Bereich. | | ruhend | 3 | 5 |
| 460 | nein | Wittekindstraße / Große Heimstraße - Bau einer Querungshilfe inkl. LSA | Innenstadt-West | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 19526-21 | Bau einer Lichtsignalanlage mit Querungshilfe. | | ruhend | 3 | 5 |
| 993 | nein | Lindemannstraße- Grundhafte Erneuerung Brücke | INN-West | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | | | | | | | | 34571-24 | Grundhafte Erneuerung der Brücke | | ruhend | 3 | 5 |
| 669 | nein | Hauert / Brennaborstraße - bessere verkehrliche Gestaltung für Radverkehr | Hombruch | Radverkehr | 3b Radwege konsumtiv | P | | | | | | | n. v. | Verbesserung der verkehrlichen Gestaltung der Kreuzung Hauert/Brennaborstraße. | Die Planung wird durch StA 66 ausgeführt, Vergabe und Bau durch den Landesbetrieb. Maßnahme hat beim Landesbetrieb keine Priorität. | ruhend | 3 | 4 |
| 306 | nein | Luisenglück | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | | | | | | | n. v. | Innere Erschließung des Gebietes Hom 275 - Luisenglück (östlich der Straße Luisenglück, westlich der Hombrucher Straße) durch einen privaten Investor. Nach Abschluss aller Hochbauarbeiten, im Anschluss an den Endausbau der inneren Erschließung, erfolgt der Ausbau der Bestandsstraße durch die Stadt. | Die Planung wird der Stadt durch den Investor zur Verfügung gestellt. Die Begleitung erfolgt durch FB 66. | ruhend | 3 | 4 |
| 904 | nein | Otto-Hahn-Straße von Hauert bis Marie- Curie- Allee | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Fahrbahnsanierung inkl. barrierefreiem Umbau der Bushaltestellen | | ruhend | 3 | 4 |
| 962 | nein | LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße | INN-Ost | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | P | | | | | | | 35395-24 | Erneuerung der LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | ruhend | 3 | 4 |
| 9 | nein | Pottgießerstraße v. Lindenhorster Str. b. 2. Kurve, FE | Eving | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Grundsanierung (Vollausbau) der Pottgießerstraße von Lindenhorster bis Westererbenstraße. | Gemeinschaftsmaßnahme mit Westererbenstraße. | ruhend | 3 | 4 |
| 20 | nein | Westererbenstraße FE | Eving | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Grundsanierung (Vollausbau) der Westererbenstraße von Weidenstraße bis Haus Nr. 75 im Vorgriff auf die Nordspange. | Gemeinschaftsmaßnahme mit Pottgießerstraße. | ruhend | 3 | 4 |
| 112 | nein | Mooskamp - Brücke (BW. 89) | überörtlich | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | | | | | | | | n. v. | Neubau der Straßenüberführung Mooskamp mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m und beidseitigen Gehwegen von 1,75 m Breite. | Bau erst ab 2029, da keine Sperrzeiten genehmigt bekommen. | ruhend | 3 | 4 |
| 200 | nein | Im Papenkamp- Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße | Hörde | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Fahrbahnerneuerung der Straße Im Papenkamp von Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße. | | ruhend | 3 | 4 |
| 337 | nein | Romberghöfe Hom 285 | Hombruch | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | | | | | | n. v. | Anschluss der Erschließungsmaßnahme der Interessengemeinschaft Romberghöfe (Gastronomie, Brauerei) an die Straße "Am Rombergpark". | Die Planungen seitens der Investoren wurden gestoppt, daher wird das Projekt von hier derzeit nicht weiter verfolgt. | ruhend | 3 | 4 |
| 363 | nein | Provinzialstraße Umbau 3.2 BA | Lütgendortmund | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | | | P | P | V | B | n. v. | Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.2) von der Straße Am Apfelstück/Weitacker bis Kaubomstraße im Vollausbau. | | ruhend | 3 | 4 |
| 512 | nein | P663332427 - Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Am Kapellenufer 73 - Lückenschluss (Neubau) | Aplerbeck | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | | | | | | | 38253-25 | Erweiterung der Beleuchtung entlang "Am Kapellenufer 73" (Lückenschluss). | | ruhend | 3 | 4 |
| 667 | nein | Buddenacker / Schleefstraße - Schließung Geh- und Radwegelücke | Brackel | Radverkehr | 3b Radwege konsumtiv | | | | | | | | n. v. | Barrierefreie Schließung der Geh- und Radweglücke zwischen Buddenacker und Schleefstraße. | Die Planung wird durch StA 66 ausgeführt, Vergabe und Bau durch den Landesbetrieb | ruhend | 3 | 4 |
| 710 | nein | Phoenixseestraße/ Wendeanlagen | Hörde | Straße | 4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung | | | | | V | B | E | 31242-23 | Bau von Wendeanlagen zur Eindämmung der Poserszene in Höhe der Gebäude Nummer 5 und 6. | | ruhend | 3 | 4 |
| 711 | nein | Am Kai - Busschleuse (Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene) | Hörde | Straße | 4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung | V | | | | | | | 38965-25 | Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene. | | ruhend | 3 | 4 |
| 758 | nein | Schildplatz - Anlegung eines Gehweges mit Absenkung | Hörde | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 33521-23 | Anlage eines Gehweges mit Absenkung vom Schildplatz, Südseite zur Hörder Brücke. | | ruhend | 3 | 4 |
| 869 | nein | Sicherere Querung der Adelenstraße am Emscherweg Plateauaufpflasterung | Hörde | Straße | 4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung | P | | | | | B | E | 15339-19 | Plateauaufpflasterung auf der Adelenstraße in beiden Richtungsfahrbahnen, nördlich des Querungsbereiches des Emscherweges, sowie beidseitige Absenkung der Zufahrten des Emscherweges. | | ruhend | 3 | 4 |
| 870 | nein | In der Liethe - Projekt 2.2 - nördliche Dorfergänzung Grevel - Endausbau Bestandsstraße (Teil C) | Scharnhorst | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Endausbau der Bestandsstraße In der Liethe - nördliche Dorfergänzung Grevel | | ruhend | 3 | 4 |
| 898 | nein | P6633303302A2 Beleuchtung Bolzplatz Stollenpark | Innenstadt-Nord | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | | | | P | | | 17323-20 | Bau einer über Bewegungsmelder gesteuerten Beleuchtungsanlage für den Bolzplatz. | | ruhend | 3 | 4 |
| 919 | nein | LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße | Innenstadt-Ost | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | | | | | | | | 33838-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße) | | ruhend | 3 | 4 |
| 920 | nein | LSA 0025 Weißenburger Straße / Heiliger Weg / Kaiserstraße | Innenstadt-Ost | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | | | | | | | | 33838-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0025 Weißenburger Straße / Heiliger Weg / Kaiserstraße) | | ruhend | 3 | 4 |
| 174 | nein | Baulos 16 (Bls) - Verlängerung Stadtbahn U49 Hacheney (nach Wellinghofen) | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | | | P | P | P | P | P | 20397-21 | Verlängerung der U49 nach Hacheney im Zusammenhang mit der Entwicklung der Flächen der ehemaligen Zeche Crone und der Gesamtverkehrsentwicklung im Stadtbezirk Dortmund Hörde. | | ruhend | 3 | 4 |
| 683 | nein | Phoenixsee - Rampe an den Emscherauen | Aplerbeck | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | | | | P | P | V | B | n. v. | Schaffung einer Wegebeziehung zwischen dem Emscherweg und der Straße "An den Emscherauen". | | ruhend | 3 | 4 |
| 773 | nein | Überdachung Stadtbahnzugang Märkische Straße Nordwest | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | | | | | P | P | V | n. v. | Überdachung der beiden Stadtbahnzugänge des nordwestlichen Stadtbahnzugangs der Stadtbahnanlage Märkische Straße. | | ruhend | 3 | 4 |
| 653 | nein | Intückenweg, Grunderneuerung | Aplerbeck | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 20116-21 | Grunderneuerung der Straße Intückenweg sowie Errichtung eines Gehweges durch die in den letzten Jahren auf der "Autobahnseite" entstandene Bebauung. Die Straße dient als K-Straße (K 10) auch der Verbindung zwischen Dortmund und dem Kreis Unna. | | ruhend | 3 | 3 |
| 221 | nein | Heideweg 1.BA - Kreisstr. bis Erikastraße | Hörde | BV-Maßnahmen | 15c BV investiv (Einzelmaßnahme Straße über 40.000 €) | | | | | | | | 05983-16 | Fahrbahnsanierung Heideweg von Kreisstraße bis Erikastraße. | | ruhend | 3 | 3 |
| 58 | nein | Wandweg, Stichstr. östlich (Winkelmannweg) | Lütgendortmund | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 02994-10 | Endgültiger Ausbau des in der 1. Ausbaustufe hergestellten Winkelmannweges. | Aufgrund der schleppenden Vermarktung der Grundstücke ist ein Ausbau zur Zeit nicht absehbar. | ruhend | 3 | 3 |
| 155 | nein | Benninghofer Straße von Herrmannstraße bis Am Ölpfad | Hörde | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Verkehrsgerechter Ausbau einer versetzten Einmündung mit Anlage von Radverkehrsanlagen (Umbau Kreuzung Ölpfad). | | ruhend | 3 | 3 |
| 470 | nein | Persebecker Straße von Baroper Straße bis Jugendfreizeitstätte | Hombruch | Straße komplex | 15c BV investiv (Einzelmaßnahme Straße über 40.000 €) | | | | | | | | 08310-17 | Erneuerung des Straßenzuges. | | ruhend | 3 | 3 |

Bewertungstatbestände mit Gewichtung (4: Maßnahme in Ausführung; 3: Herstellung der Verkehrssicherheit bis Vergabeverfahren läuft; 2: Baubeschluss bis Planung weit fortgeschritten; 1: Verkehrliche Bedeutung bis gemeinsame Maßnahme mit Dritten) / Beteiligter Bereich

| Projektnr.: | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | | | | | | | | x | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 93 | | | | | | | | x | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 100 | | | | | | | | x | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 101 | | | | | | | | x | x | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 133 | | | | | | | | x | | x | | | | x | x | . | . | . | . |
| 677 | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | . | x | . | . |
| 25 | | | | | | | | x | | | x | | x | x | x | . | . | . | . |
| 618 | | | | | | | | | | x | x | | x | x | x | . | . | . | . |
| 460 | | | | | | x | | x | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 993 | | | | | | x | | x | | | | | | | . | x | . | . | . |
| 669 | | | | | | | | | | x | | x | | x | x | . | . | . | . |
| 306 | | | | | | | | | | x | | | x | x | . | . | x | . | . |
| 904 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 962 | | | | | | | | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 9 | | | | | | | | | | x | x | | x | | x | . | . | . | . |
| 20 | | | | | | | | | | x | x | | x | | x | . | . | . | . |
| 112 | | | | | | | | | | x | | | x | x | . | x | . | . | . |
| 200 | | | | | | | | | | x | | x | x | | x | . | . | . | . |
| 337 | | | | | | | | | | x | | | x | x | . | . | . | . | . |
| 363 | | | | | | | | | | x | x | | x | | x | . | x | . | . |
| 512 | | | | | | | | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 667 | | | | | | | | | | x | | x | | x | x | . | . | . | . |
| 710 | | | | | | | | x | | x | | | | | x | . | . | . | . |
| 711 | | | | | | | | x | | x | | | | | x | . | . | . | . |
| 758 | | | | | | | | x | | x | | | | | x | . | . | . | . |
| 869 | | | | | | | | x | | x | | | | | x | . | . | . | . |
| 870 | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 898 | | | | | | | | | | x | | | x | x | . | . | x | . | . |
| 919 | | | | | | | | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 920 | | | | | | | | x | | x | | | | | . | . | x | . | . |
| 174 | | | | | | x | | | | | | | x | | . | x | . | . | . |
| 683 | | | | | | x | | | | | | x | | | x | . | . | . | . |
| 773 | | | | | | x | | | | | | | x | | . | x | . | . | . |
| 653 | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | . | . | . | . |
| 221 | | | | | | | | | | x | | | | x | x | . | . | . | . |
| 58 | | | | | | | | | | x | | | x | | x | . | . | . | . |
| 155 | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | . | . | . | . |
| 470 | | | | | | | | x | | | | | x | | x | . | . | . | . |

| Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung 2025 | V = Vorbereitung 2026 I | B = Bau 2026 II | S = Schlussrechnung 2026 III | S = Schlussrechnung 2026 IV | E = Ende der Baumaßnahme 2027 | E = Ende der Baumaßnahme 2028 | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung: 4 Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | 4 Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Infrastruktur zerstört | 3 Straßenoffensive | 3 Velorouten / Radschnellwege | 3 Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | 3 ÖPNV / Barrierefreiheit | 3 Vergabeverfahren läuft | 2 Baubeschluss liegt vor | 2 Förderantrag bewilligt | 2 Planung weit fortgeschritten | 1 Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | 1 Radverkehr | 1 Refinanzierung möglich / Fördermittelantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | 1 gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Beteiligter Bereich: Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | nein | Brücke Obernetter Straße (BW 1041) | Mengede | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | | | | | | | | 05387-16 | Rückbau der Straßenbrücke über den Nettebach und Errichtung einer neuen Fuß- und Radwegebrücke durch die Emschergenossenschaft. | Aufgrund von vertraglichen Regelungen hat sich die Stadt Dortmund mit 26% an den Kosten des neuen Bauwerks zu beteiligen. Die Brücke geht nach Abschluss der Maßnahme in das Eigentum der Stadt Dortmund über. Der Bau erfolgt durch die Emschergenossenschaft. | ruhend | 3 | 3 | | | | | | | x | | | | | | x | . | x | . | . | . |
| 518 | nein | Lindenhorster Straße - Erweiterung der Anlage im Bereich des Brückenbauwerks 568 | Eving | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 14776-19 | Lindenhorster Straße, Bereich Bauwerk 568. | Die DE Infrastruktur GmbH plant, das in ihrem Eigentum stehende Brückenbauwerk 568 in 2024/2025 zu erneuern. | ruhend | 3 | 3 | | | | | | | x | | | | | | x | . | x | . | . | . |
| 675 | nein | Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-Platz und Wittekindstraße - Neubau Radweg | Innenstadt-West | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | | | | | | | | n. v. | Neubau eines fehlenden Radweges an der Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-Platz und Wittekindstraße. | | ruhend | 3 | 3 | | | | | | | | | x | | | x | | | x | . | . | . | . |
| 844 | nein | Am Spörkel - Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme | Hombruch | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme im Bereich Am Spörkel 62 bis 104 | EB 70 baut, Kostenübernahmeerklärung. | ruhend | 3 | 3 | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | . | . | . | . |
| 413 | nein | Gut Königsmühle (BW 833) | Mengede | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | | | | | | | | n. v. | Neubau einer Brücke über die Emscher mit Kostenbeteiligung der Stiftung Help&Hope. | | ruhend | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | x | . | . | . |
| 1169 | nein | Kronprinzenstraße 89 bis 93 - Einrichtung von Gehwegnasen | INN-Ost | Straße | 4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung | | | | | | | | 18520-20 | Anlegung von Gehwegnasen im Bereich der KITA Krönchen zur sicheren Querung der Straße | | ruhend | 3 | 3 | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 593 | nein | U45/U46- Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen, 3. BA | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | | | P | P | P | P | | n. v. | Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an 26 Haltestellen und 7 Bahnhöfen des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen Eigentum befinden (hier: Umbau von 15 Haltestellen). | | ruhend | 3 | 3 | | | | | x | | | | | | | | | | | | . | x | . | . | . |
| 1151 | nein | FGÜ Parsevalstraße/Lilienthalstraße | Huckarde | Straße | 4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung | | | | V | V | B | E | n. v. | Herstellung zweier FGÜ zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Beleuchtung, Markierung, taktile Elemente) | | ruhend | 3 | 3 | | | | | x | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 1137 | nein | Aplerbecker Straße von Holzwickeder Straße bis Asseliner Straße | Brackel | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | B | 38453-25 | Erneuerung der Fahrbahn. | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | x | | x | | | x | . | . | . | x | . |
| 777 | nein | Bayrische Straße von Derner Straße bis Alter Heideweg | Eving | Straße | 6 Straßenoffensive | | | | | | | B | 24453-22 | Fahrbahndeckensanierung der Bayrischen Straße von Derner Straße bis Alter Heideweg. | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | x | | x | | | . | . | . | x | . |
| 204 | nein | Flughafenstraße v. Buschei bis Gleiwitzstraße - FE | Scharnhorst | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | 13782-14 | Fahrbahnerneuerung im Bereich Flughafenstraße von Buschei bis Gleiwitzstraße. | Durchführung nach Ausbau der Kreisverkehre. | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | x | | x | | | x | . | . | . | . |
| 247 | nein | Holtbrügge von Zillestraße bis Wellinghofer Amtsstraße | Hörde | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Vollausbau der Straße Holtbrügge von Zillestraße bis Wellinghofer Amtsstraße. | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 343 | nein | Herrenstraße (B-Plan Ap 129), Überplanung | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Veränderung des bestehenden Straßenquerschnitts zur Anpassung an die heutigen Anforderungen an den öffentlichen Straßenraum. | Eine Überplanung und damit einhergehend eine B-Plan-Änderung wird erforderlich. | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 587 | nein | Neuer Graben - Lindemannstraße bis Redtenbacherstraße | Innenstadt-West | Straße komplex | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | P | | | | | | | 24592-22 | Umgestaltung der Straße Neuer Graben - Schaffung besserer Möglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer, besserer Parkmöglichkeiten, von mehr Grün und von Orten zum Verweilen. | EB 70 baut frühestens ab 2029 den 2. BA | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | x | | x | x | . | . | . | . |
| 591 | nein | Kleine Schwerter Straße von Schwerter Straße bis Wittbräucker Straße (Teil 1) und von Tiefe Mark bis Schwerter Straße (Teil 2) | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Ausbau der Kleinen Schwerter Straße in 2 Teilen: Teil 1: von Schwerter Straße bis Wittbräucker Straße. Teil 2: von Tiefe Mark bis Schwerter Straße. | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 612 | nein | Am Katzenbuckel - Ost, ehemals Ost und West/ Ev 152 | Eving | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | P | P | P | | | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Ev 152. | Es handelt sich um ein Projekt der DSG. | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 613 | nein | Sckellstraße Ost - InO 205 | Innenstadt-Ost | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | | | P | P | | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes InO 205. | Es handelt sich um ein Projekt der DSG. | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 692 | nein | Martener Straße / Bärenbruch - Radweg | Lütgendortmund | Radverkehr | 3b Radwege konsumtiv | | | | | | | | n. v. | Erneuerung einer Wegeverbindung zwischen Bärenbruch und Martener Straße. | Bau aufgrund von Baumaßnahme Düker der EG nicht vor 2028 möglich. | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | . | . | . | . |
| 730 | nein | Nordfriedhof Zuwegung - Errichtung Beleuchtung (P663332341) | Eving | BV-Maßnahmen | 15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) | | | | | | | | 17040-20-E4 | Erstmalige Beleuchtung der Zuwegung Nordfriedhof von der Burgholzstraße kommend. | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | x | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 728 | nein | Brechtener Heide - 3. BA/ Bau einer Fußgängerbrücke | Eving | Brücke | 12 Sondervermögen | | | | | | | | n. v. | Bau von drei Fußgängerbrücken im 3. BA Brechtener Heide gem. BPlan Ev 138. | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | . | x | . | . | . |
| 1204 | nein | Neuer Graben - Redtenbacherstraße bis Hohe Straße | INN-West | Straße komplex | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | | | | | | | | n. v. | Umgestaltung der Straße Neuer Graben - Schaffung besserer Möglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer, besserer Parkmöglichkeiten, von mehr Grün und von Orten zum Verweilen | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | . | . | . | . |
| 1208 | nein | Wittichstraße - B+R-Anlage | Eving | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | | | | | P | B | S | n. v. | Errichtung einer Sammelabstellanlage für Fahrräder (20 Stellplätze mit Hoch- und Tiefeinstellung) | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | . | . | . | . |
| 1209 | nein | Bahnhof Westerfilde - B+R-Anlage | Mengede | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | | | | | P | B | S | n. v. | Errichtung von acht Fahrradboxen | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | . | . | . | . |
| 1210 | nein | Lütgendortmund Bahnhof - B+R-Anlage | Lütgendortmund | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | | | | | P | B | S | n. v. | Errichtung einer Sammelabstellanlage für Fahrräder (20 Stellplätze mit Hoch- und Tiefeinstellung) | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | . | . | . | . |
| 1212 | nein | Bahnhof Kurl - B+R-Anlage | Scharnhorst | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | | | | | P | B | S | n. v. | Errichtung einer Sammelabstellanlage für Fahrräder (24 Stellplätze mit Hoch- und Tiefeinstellung) | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | . | . | . | . |
| 1213 | nein | Bahnhof Hörde - B+R-Anlage | Hörde | Radverkehr | 15c BV investiv (Einzelmaßnahme Straße über 40.000 €) | | | | | P | B | S | n. v. | Errichtung einer Sammelabstellanlage für Fahrräder (24 Stellplätze mit Hoch- und Tiefeinstellung) | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | . | . | . | . |
| 597 | nein | Auf dem Toren - Lü 141 | Lütgendortmund | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | P | P | P | P | P | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Lü 141 - Auf dem Toren (nördl. Auf dem Toren, westlich Idastraße). | Es handelt sich um ein Projekt der DSG. | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 1153 | nein | Am Grimmelsiepen, 2. AS - Hö 257 | Hörde | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | | | | | | n. v. | Herstellung der 2. Ausbaustufe | | ruhend | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 347 | nein | Bundesstraße 1, von Am Kaiserhain bis Voßkuhle | Innenstadt-Ost | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | | | V | V | B | S | E | n. v. | Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung von Am Kaiserhain bis Semerteichstraße in Fahrtrichtung Unna. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | x | | | | | . | . | . | x | . |
| 202 | nein | Flughafenstraße / Hostedder Straße- 3. Kreisverkehr (FW6) | Scharnhorst | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Umbau der bestehenden Kreuzung zu einem Kreisverkehr. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | x | | | | | x | . | . | . | . |
| 1221 | | Rübenkamp - Bockumer Weg bis Blitzstraße | Brackel | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | P | P | P | B | S | n. v. | Im Rahmen der Kanalerneuerung erfolgt ein Vollausbau der Straße. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 203 | nein | Flughafenstraße/Gleiwitzstraße - 2. Kreisverkehr | Scharnhorst | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Umbau der bestehenden Kreuzung zu einem Kreisverkehr. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | x | | | | x | . | . | . | . |
| 453 | nein | Eichendorffstraße | Brackel | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 499 | nein | Huckarder Allee - Mailoh bis Parsevalstraße | Huckarde | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Grundhafte Erneuerung des Gehweges und der Fahrbahn im Abschnitt zwischen Mailoh und Parsevalstraße. Eine Umgestaltung der Straße erfolgt nicht. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 30 | nein | Kuhstraße - FE von Hövelstraße bis Hansastraße- | Innenstadt-West | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Fahrbahnerneuerung im genannten Teilabschnitt | Abhängigkeit zum geplanten Neubau im Bereich des Gesundheitsamtes | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 121 | nein | Schondelle - Brücke | Hombruch | Brücke | 14 Einzelmaßnahme Andere Maßnahmen | | | | | | | | n. v. | Neubau einer Brücke über die Schondelle im nördlichen Teil des Rombergparks. | Beratung für FB 52. | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | . | x | . | . | . |
| 134 | nein | Diemelstraße Ausbau | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 255 | nein | Borussiastraße FE bis Kleyer Weg | Lütgendortmund | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Fahrbahnerneuerung der Borussiastraße bis zum Kleyer Weg mit lärmoptimiertem Asphalt (LOA). | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 331 | nein | Reinoldiumfeld | Innenstadt-West | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Bauliche Maßnahmen im Umfeld der Reinoldikirche. | Maßnahme soll im Rahmen der Fertigstellung der Kampstraße durchgeführt werden. | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | . | . | x | . | . |
| 585 | nein | Grenzweg von Kreisstraße bis Knappstraße | Hörde | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Vollausbau der Straße Grenzweg von Kreisstraße bis Knappstraße. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 620 | nein | Hangstraße, von Aplerbecker Mark Straße bis Tiefe Mark | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Erstmalige Herstellung. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 621 | nein | Brücherhofstraße von An der Goymark bis Niederhofer Kohlenweg | Hörde | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Erstmalige Herstellung. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | | x | . | . | . | . |
| 678 | nein | Borussiastraße zwischen Wandweg und AS A40 Dortmund-Kley - Erneuerung Radwegeführung | Lütgendortmund | Radverkehr | 3b Radwege konsumtiv | | | | | | | | n. v. | Überplanung der Radwegeführung Borussiastr. FR Nordwest zwischen Wandweg und AS A 40 Dortmund-Kley insbes. Kreuzungsbereich Borussiastr./Brennaborstr. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | x | | | x | . | . | . | . |
| 684 | nein | Marsbruchstraße 64 bis Rodenbergcenter - Asphaltierung des Fuß-und Radweges | Aplerbeck | Radverkehr | 3b Radwege konsumtiv | | | | | | | | n. v. | Asphaltierung der Strecke. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | x | | | . | . | . | x | . |
| 686 | nein | Palmweide, Rüpingsbach, Ostenbergstraße - Erneuerung Radweg | Hombruch | Radverkehr | 3b Radwege konsumtiv | | | | | | | | n. v. | Erneuerung des Fuß- und Radweges entlang der S5 zwischen Ostenbergstraße und Rüpingsbach. | | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | x | | | . | . | . | x | . |

| Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung 2025 | V = Vorbereitung 2026 I | B = Bau 2026 II | S = Schlussrechnung 2026 III | 2026 IV | E = Ende der Baumaßnahme 2027 | 2028 | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | nein | Brechtener Straße - Interimsstandort Grundschule Brechten | Eving | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | P | P | V | B | E | n. v. | Ertüchtigung der Brechtener Straße (Fahrbahnaufweitung ca. 150 m ab Evinger Straße) einschl. Straßenentwässerung ggf. Umbau der Einmündung Evinger Straße/Brechtener Straße einschl. Einrichtung einer LSA, Straßenumbau Rauher Kamp und Anlegung eines F+R zw. Rauher Kamp und Interimsstandort parallel zur Evinger Str. inkl. Beleuchtung | |
| 1005 | nein | Elchweg, Herstellung eines Geh- und Radweges | Brackel | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | | | | V | V | B | S | n. v. | Vervollständigung des Geh- und Radwegnetzes auf einer Länge von ca. 55 m Länge mit 2,50 m Breite in Pflasterbauweise. | |
| 515 | nein | Chemnitzer Straße von Markgrafenstraße bis zur B1 | Innenstadt-Ost | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | | | | | | | | n. v. | Deckensanierung. | |
| 871 | nein | Karl-Klose-Weg, Entwicklungsmaßnahme LSW | Eving | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | P | P | P | V | B | 16686-20 | Ausbau des Unterhaltungsweges, Erstbepflanzung sowie weitergehende Pflege. | |
| 660 | nein | Wülferichstraße von Wiedbusch bis Varstbruch (Ortsgrenze) - Deckenüberzug | Eving | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | | | | | | | | n. v. | Deckensanierung, Angleichung der Bankette und angrenzender Wege. | |
| 795 | nein | Jugendtreff Kirchlinde bis Westerwikstraße 15 - Fertigstellung Gehweg | Huckarde | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | P | | | | | | | 19622-21 | Fertigstellung des Bürgersteiges zwischen dem Jugendtreff Kirchlinkde und der Westerwikstraße 15 auf einer Länge von ca. 15 Metern. | |
| 793 | nein | Parkleitsystem Zoo | Hombruch | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | | | | | P | P | B | 21780-21 | Prüfung der Machbarkeit und ggfs. Einbidnung der beiden von do-park21 betriebenen Parkplätze am Zoo Dortmund an der Mergelteichstraße und der Zillestraße in das Parkleitsystem der Stadt Dortmund. | |
| 837 | nein | Brennaborstraße FE | Lütgendortmund | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | | | | | | | | n. v. | Fahrbahndeckensanierung der Brennaborstraße auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen Overhoffstr. und Sorbenweg. Zudem Einbau neuer bituminöser Decke und Erneuerung der Sinkkästen einschließlich deren Leitungen. | |
| 840 | nein | Hohlweg FE | Hörde | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | | | | | | | | n. v. | Fahrbahndeckensanierung der Straße Hohlweg von der Straße Schwerter Kirchweg bis zum Krinkelweg. | |
| 842 | nein | Körner Grund / Kurze Reihe FE | Innenstadt-Ost | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | | | | | | | | n. v. | Fahrbahndeckensanierung der Straßen Körner Grund von Warburger Straße bis Körner Grund Haus-Nr. 7 und Kurze Reihe von Körner Grund bis Lange Reihe. | |
| 1315 | nein | Erneuerung von Leuchten im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des SBV - Jahresprogramm 2027 | überörtlich | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | | P | P | P | B | S | n. v. | Jahresprogramm der Erneuerung von Leuchten im gesamten Stadtgebiet für das Jahr 2027 im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages (SBV). Beschuss aller BVen hierzu liegt vor (00121-25). | |
| 1317 | nein | Neuerrichtung von öffentlichen Ladeeinrichtungen (Laternenlader) im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des SBV - Jahresprogramm 2027 | überörtlich | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | | | P | P | B | S | n. v. | Jahresprogramm 2027 zur Neuerrichtung von öffentlichen Ladeeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages (SBV). | |
| 1318 | nein | Neuerrichtung von öffentlichen Ladeeinrichtungen (Laternenlader) im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des SBV - Jahresprogramm 2028 | überörtlich | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | | | | P | P | B | n. v. | Jahresprogramm 2028 zur Neuerrichtung von öffentlichen Ladeeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages (SBV). | |
| 1320 | nein | Neuerrichtung von digitalen Geschwindigkeitsanzeigern (Infodisplays) im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des SBV - Jahresprogramm 2027 | überörtlich | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | | | | P | B | S | n. v. | Jahresprogramm 2027 zur Neuerrichtung von Infodisplays im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages (SBV). | |
| 1321 | nein | Neuerrichtung von digitalen Geschwindigkeitsanzeigern (Infodisplays) im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des SBV - Jahresprogramm 2028 | überörtlich | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | | | | | P | P | B | n. v. | Jahresprogramm 2028 zur Neuerrichtung von Infodisplays im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages (SBV). | |
| 463 | nein | Eichwaldstraße - Stichstraßen westlich - (Br 196 - Wickede West) | Brackel | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | | | | | | n. v. | Umsetzung des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Br 196. | Es handelt sich um ein Projekt der DSG. |
| 596 | nein | Steinsweg Lü 148 n | Lütgendortmund | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | | | | | | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Lü 148n - Steinsweg. | |
| 616 | nein | Vorsteherstraße - Scha 144/ östlicher Teil- 1. Ausbaustufe | Scharnhorst | Straße komplex | 12 Sondervermögen | | | | | | | | n. v. | Umsetzung des Bebauungsplanes Sch 144- Vorsteherstraße (südlich Auf der Wenge, westlich Hardenbergstraße). | |
| 942 | nein | LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße | Aplerbeck | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | B | S | S | S | E | | 33860-24 | Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker (südl. Anschluss) / Freie-Vogel-Straße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | |
| 7 | nein | Stadtquartier Ost/Linksabbieger Lippestraße | Innenstadt-Ost | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 16402-20 | Projekt mit zwei Teilmaßnahmen:<br>1. Verlängerung des "Bananenradwegs" als Geh- und Radweg zwischen Klönnestraße und Weißenburger Straße.<br>2. Gestaltung der lt. Bebauungsplan InOst 106 angrenzenden Fläche als Grünanlage (insgesamt FB 63). | Rechnungsprüfung durch FB 63 |
| 32 | nein | Chemnitzer Straße Grundsanierung Fußgängerbrücke (BW 1288) | Innenstadt-Ost | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | B | S | S | S | S | E | | 33950-24 | Sanierung der Fußgängerbrücke, die über die B1 führt. | |
| 36 | nein | Brechtener Heide, Endausbau 1. und 2. Bauabschnitt - Ev 138 | Eving | Straße komplex | 12 Sondervermögen | S | S | S | S | S | E | | 08470-07 | Endausbau der Straßen im 1. und 2. Abschnitt:<br>Abschnitt 1: Michael-Ende-Straße, Astrid-Lindgren-Ring, Johanna-Spyri-Weg.<br>Abschnitt 2: Nelly-Sachs-Straße, Enid-Blyton-Weg, Luise-Rinser-Weg, Erich-Kästner-Ring. | |
| 61 | nein | Provinzialstraße Umbau 3.1 BA | Lütgendortmund | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 14916-19 | Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.1) von Brücke A40 bis Stadtgrenze Bochum im Vollausbau.<br>Aus verkehrlichen Gründen Errichtung eines Linksabbiegestreifens im Bereich der Kreuzung Lütgendortmunder Hellweg in beiden Richtungen. | |
| 87 | nein | Planetenfeldstraße - von Martener Hellweg bis Wittener Straße | Innenstadt-West | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 25511-22 | Erneuerung der Planetenfeldstraße im Abschnitt Martener Hellweg bis Fine Frau unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Radverkehr. Erneuerung des vorhandenen Kanals auf einer Länge von 150 m durch den EB 70. Einbau einer neuen Fahrbahndecke im östlichen Teil der Planetenfeldstraße bis zur Wittener Straße. | |
| 127 | nein | Sölder Straße Umbau (EÜ Vellinghauser Straße) | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 21603-21 | Erneuerung der Eisenbahnüberführung und Herstellung der Straße im Vollausbau. | |
| 158 | nein | Hagener Straße Umbau (EÜ Hagener Straße) | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 25106-22 | Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Hagener Straße im Stadtteil Kirchhörde (BV Hombruch). Vollausbau der Straße auf einer Länge von rund 110 m zwischen den Einmündungsbereichen der Gotthelfstraße und Olpketalstraße. | Die Umsetzung erfolgt durch die DB Netz AG. |
| 181 | nein | P6633302241 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Brackel (Erneuerung-Teil 1) | Brackel | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 15155-19 | Erneuerung von 3.123 Straßenleuchten und 933 Lichtmasten im Bezirk Brackel im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages. | |
| 186 | nein | P6633302403 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Innenstadt West (Erneuerung-Teil 1) | Innenstadt-West | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 12496-18 | Erneuerung von 2.197 Straßenleuchten und 890 Lichtmasten im Bezirk Innenstadt West im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages. | |
| 228 | nein | Hofstadtweg, Umbau | Lütgendortmund | Straße komplex | 9a Einzelmaßnahme Straße investiv (Sonderprojekt) | B | S | S | S | S | E | | 18412-20 | Umbau der Verkehrsfläche des Hofstadtwegs (zwischen Limbecker Str. und Lütgendortmunder Str.) zu einer Mischverkehrsfläche inkl. Linksabbiegerspur. | |

| Projektnr.: | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | 4: Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | 3: Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand | 3: Straßenoffensive | 3: Velorouten / Radschnellwege | 3: Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | 3: ÖPNV / Barrierefreiheit | 3: Vergabeverfahren läuft | 2: Baubeschluss liegt vor | 2: Förderantrag bewilligt | 2: Planung weit fortgeschritten | 1: Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | 1: Radverkehr | 1: Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | 1: gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Beteiligter Bereich: Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | x | . | x | . | . |
| 1005 | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | x | | | x | . | . | . | . |
| 515 | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | x | . |
| 871 | ruhend | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | x | . | x | . | . | . |
| 660 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 795 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 793 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 837 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 840 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 842 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1315 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 1317 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 1318 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 1320 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 1321 | ruhend | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 463 | Projektankündigung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 596 | Projektankündigung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 616 | Projektankündigung | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . | . | . |
| 942 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 7 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | . | . |
| 32 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | x | . | . | . |
| 36 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | x | . | . |
| 61 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | x | . | . |
| 87 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 127 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 158 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 181 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 186 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 228 | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |

| Projektnr.: | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 I | 2026 II | 2026 III | 2026 IV | 2027 | 2028 | |
| 246 | nein | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hildastraße - Straßenüberführung - (BW 1007) | Innenstadt-Nord | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | B | S | S | S | S | E | | 24320-22 |
| 260 | nein | Bornstraße Erschließungsanlage | INN-Nord | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 04948-16 |
| 271 | nein | Westfalenhallen Veranstaltungsgelände Erneuerung Verkehrsleitsystem u. Parkleitsystem | Innenstadt-West | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 31200-23 |
| 300 | nein | Ardeystraße - Tunnel ( BW 882 und 883) | Innenstadt-West | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | B | S | S | S | S | E | | 25138-22 |
| 310 | nein | Am Remberg Überführung über Dortmunder Eisenbahn (BW 597) | Aplerbeck | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | B | S | S | S | S | E | | 26752-22 |
| 311 | nein | Strobelallee; Erlebnismeile von Wittekindstraße bis Ardeystraße : 1. BA - Im Rabenloh | Innenstadt-West | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 22271-21 |
| 332 | nein | Fahrradwall; hier Teilmaßnahme der Sammelmaßnahme City II Stadtluft ist (emissions-) frei | Innenstadt-West | Radverkehr | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | S | S | S | S | S | E | | 18054-20 |
| 334 | nein | Alte Feuerwache Hörde, Wellinghofer Straße - Hö 273 - 1. Ausbaustufe | Hörde | Straße komplex | 12 Sondervermögen | S | S | S | S | S | E | | 24523-22 |
| 344 | nein | Burgring/Siegenstraße F+R Lückenschluss | Mengede | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 32701-23 |
| 371 | nein | Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche, BHS Schleipweg | Scharnhorst | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 373 | nein | Hostedder Straße 32, BHS Schleipweg | Scharnhorst | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 378 | nein | Welkenerstraße 12, BHS Lückersweg | Huckarde | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 382 | nein | Hostedder Straße 67, BHS Hostedde | Scharnhorst | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 383 | nein | Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39, BHS Jakobstraße | Eving | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 386 | nein | Flughafenstraße 153, BHS Heßlingsweg | Brackel | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 389 | nein | Lindenhorster Straße 27-29, BHS AWO-Werkstätten / Jakobstraße | Eving | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 394 | nein | Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275, BHS Fredenbaum U | Innenstadt-Nord | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 396 | nein | Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage BHS Heßlingsweg | Brackel | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 398 | nein | Hostedder Straße 64, BHS Hostedde | Scharnhorst | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 400 | nein | Lindenhorster Straße 43/45, BHS Jakobstraße | Eving | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | S | S | S | S | S | E | | 36509-24 |
| 421 | nein | P6633302216 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Hombruch (Erneuerung-Teil 1) | Hombruch | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 21625-21 |
| 435 | nein | P6633302253 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Scharnhorst (Erneuerung-Teil 1) | Scharnhorst | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 20696-21 |
| 437 | nein | LSA 0420 Borsigplatz / Brackeler Straße / Oesterholzstraße | Innenstadt-Nord | LSA | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | S | S | S | S | S | E | | 35799-24 |
| 441 | nein | LSA 0012 Ruhrallee / Landgrafenstraße | Innenstadt-Ost | LSA | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | S | S | S | S | E | | 35799-24 |
| 471 | nein | P6633302246 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Hörde (Erneuerung-Teil 1) | Hörde | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 21625-21 |
| 472 | nein | P6633301643 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Lütgendortmund (Erneuerung) | Lütgendortmund | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 22245-21 |
| 581 | nein | Klönnestraße / Kaiserstraße - FE Kreuzungsbereich | Innenstadt-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 |
| 606 | nein | LSA 2325 Im Defdahl / Deggingstraße | Innenstadt-Ost | LSA | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | S | S | S | S | E | | 35799-24 |
| 608 | nein | LSA 2243 Im Defdahl / Obere Brinkstraße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Innenstadt-West | LSA | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | S | S | S | S | E | | 35799-24 |
| 609 | nein | LSA 2109 Nußbaumweg / Peter-Paul-Rubens-Straße - Aufrüstung Radverkehrsbeschleunigung | Innenstadt-West | LSA | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | S | S | S | S | E | | 35799-24 |
| 717 | nein | Max-Eyth-Straße von Westfalendamm bis Stadtrat-Cremer-Allee, Deckensanierung | Innenstadt-Ost | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | S | S | S | S | S | E | | n. v. |
| 731 | nein | Flemerskamp Grünanlage - Errichtung von bewegungsabhängiger Beleuchtung (P663331539) | Scharnhorst | BV-Maßnahmen | 15a BV investiv (Einzelmaßnahme Beleuchtung) | B | S | S | S | S | E | | 15697-19-E43 |
| 733 | nein | P6633302253_2 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Bezirk Scharnhorst inkl. NOX-Block (Erneuerung-Teil 2) | Scharnhorst | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | s | S | E | | 22791-21 |
| 735 | nein | P6633302683_1 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-Nord Teil 1 inkl. NOX-Block | Innenstadt-Nord | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 23573-22 |
| 736 | nein | P6633302678 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Eving | Eving | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 23513-22 |
| 737 | nein | P663332494_1 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Inn-O | Innenstadt-Ost | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 21758-21 |
| 738 | nein | P6633302494 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-O | Innenstadt-Ost | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 30245-23 |
| 739 | nein | P6633301844_3 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Aplerbeck Teil 3 | Aplerbeck | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 33244-23 |
| 740 | nein | P6633301844_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Aplerbeck Teil 2 | Aplerbeck | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 22790-21 |

| Projektnr.: | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung: 4 – Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | 3 – Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / kritischer Zustand | 3 – Straßenoffensive | 3 – Velorouten / Radschnellwege | 3 – Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | 3 – ÖPNV / Barrierefreiheit | 3 – Vergabeverfahren läuft | 2 – Baubeschluss liegt vor | 2 – Förderantrag bewilligt | 2 – Planung weit fortgeschritten | 1 – Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | 1 – Radverkehr | 1 – Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | 1 – gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Beteiligter Bereich: Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Neubau eine Brückenbauwerks, das die Verbindung zwischen der bestehenden "Hildastraße" und der neu anzulegenden "Hoeschallee" über die Gleise der DB Netz AG herstellt. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | . | . |
| 260 | Bau einer Stichstr. östlich von der Bornstraße zur Anbindung des RRX-Depots. | Die Baumaßnahme wurde durch den VRR durchgeführt. Abrechnung noch nicht vollzogen. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 271 | Die Erneuerung des Verkehrsleit- und Parkleitsystems "Veranstaltungsgelände Westfalenhallen" umfasst die Bereiche Im Rabenloh, Ruhrallee, Remydamm, Rheinlanddamm, Wittekindstraße, Strobelallee, Signal-Iduna-Park. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 300 | Grundhafte Erneuerung des Tunnels. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | x | . | . | . |
| 310 | Neubau der Brücke sowie ein Ausbau der Straße Am Remberg von der Brücke bis zur Mittelinsel östlich Kohlensiepenstraße. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | x | . | . | . |
| 311 | Umgestaltung der Strobelallee zu einer Eventmeile mit folgenden Bauabschnitten:<br>Teil 1 - Im Rabenoh inklusive westlichem Kreisverkehr.<br>Teil 2 - Mittelteil.<br>Teil 3 - östlicher Teil der Strobelallee vor dem Eisstadion. | Die dargestellte Zeitschiene bezieht sich auf den Bauabschnitt Im Rabenloh - Bau westlicher Kreisverkehr. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | x | x | . | . |
| 332 | Umbau des Bereichs Bornstraße bis Adlerturm mit Verbesserung der Radverkehrsführung auf den Nebenfahrbahnen als Fahrradstraße oder auf eigenständigen Radwegen. | Die Zeitschiene bezieht sich zunächst auf die Abschnitte 1 bis 7. Im Anschluss werden die Abschnitte 8 und 9 umgesetzt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 334 | Umsetzung des Bebauungsplanes Hö 273. Erste Ausbaustufe. | Aktuell ruhend, bis Kanalbauarbeiten beendet sind, danach Beschilderung und Markierung der 1. Ausbaustufe noch im 1. Q. 2025. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 344 | Verlegung des Radfahrstreifens im Burgring über die Kreuzung Siegenstraße auf die Fahrbahn, Anpassungsarbeiten im Gehweg und auf der Fahrbahn, Erneuerung der LSA 0090. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 371 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 31, Höhe Neuapostolische Kirche. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 373 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schleipweg, Hostedder Straße 32. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 378 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Lückersweg, Welkenerstraße 12. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 382 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 67. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 383 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße ggü. Haus Nr. 39. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 386 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße 153. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 389 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle AWO-Werkstätten / Jakobstraße, Lindenhorster Straße 27-29. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 394 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Fredenbaum U, Münsterstraße ggü. Haus Nr. 275. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 396 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Heßlingsweg, Flughafenstraße , Höhe Kleingartenanlage. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 398 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Hostedde, Hostedder Straße 64. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 400 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Jakobstraße, Lindenhorster Straße 43/45. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 421 | Erneuerung von 3.057 Straßenleuchten und 834 Lichtmasten im Bezirk Hombruch im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 435 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bezirk Scharnhorst. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 437 | Neubau einer LSA mit 1 Videodetektor im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 441 | Neubau einer LSA mit 2 Wärmebilddetektoren im Rahmen der Radverkehrsbeschleunigung. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 471 | Erneuerung von 2.488 Straßenleuchten und 750 Lichtmasten im Bezirk Hörde im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 472 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Lütgendortmund. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 581 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 606 | Nachrüstung der LSA mit 2 Wärmebilddetektoren. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 608 | Nachrüstung der LSA mit 1 Wärmebilddetektor. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 609 | Nachrüstung der LSA mit 3 Wärmebilddetektoren. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 717 | Deckensanierung der genannten Straße. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 731 | Erstmalige Beleuchtung des Verbindungsweges an der Grünanlage Flemerskamp. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 733 | Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung im Bezirk Scharnhorst inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 7. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 735 | Grunderneuerung der Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Teil 1:<br>- Erneuerung der Beleuchtung (19 Straßenleuchten) des Fuß-/Radweges zwischen Westfaliastraße und Speicherstraße am Hafen.<br>- Erneuerung an ausgewählten Punkten im Stadtbezirk inkl. des Einbaus von Ladeinfrastruktur im Rahmen des Projektes NOX-Block (28 Straßenleuchten und 28 Lichtmasten). | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 736 | Grunderneuerung der Beleuchtung | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 737 | Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block Ladeinfrastruktur Charge 4+5+8. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 738 | Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 739 | Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 740 | Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 6 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Infrastrukturzustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Fördermittel beantragt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| 741 | nein | P663330l643_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Bezirk Lütgendortmund | Lütgendortmund | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 23273-21 | Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung inkl. NOX-Block - Ladeinfrastruktur Charge 9 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 747 | nein | P663332683_2 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung - Bezirk Inn-Nord Teil 2 | Innenstadt-Nord | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 25365-22 | Grunderneuerung der Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord, Teil 2. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 788 | nein | LSA 0413 - Evinger Straße / Schiffhorst-Widumer Straße | Eving | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | S | S | S | S | E | | 25506-22 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0413) Evinger Straße/Schiffhorst-Widumer Straße | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 789 | nein | LSA 2293 - Brambauerstraße/Oetringhauser Straße | Eving | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | S | S | S | S | E | | 25506-22 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2293) Brambauerstraße/Oetringhauser Straße | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 807 | nein | Kampstraße : BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon | Innenstadt-West | Straße komplex | 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 | B | S | S | S | S | E | | 32884-23 | Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 4 - Kampstraße im Bereich Pylon | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | x | . | . |
| 808 | nein | Kampstraße : BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau) | Innenstadt-West | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | S | S | S | S | S | E | | 15528-19 | Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (Bauoberaufsicht Tiefbau) | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | x | . | . |
| 809 | nein | Kampstraße : BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg | Innenstadt-West | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße investiv | B | S | S | S | S | S | E | 15528-19 | Umgestaltung Kampstraße von Katharinenstraße bis Kleppingstraße / Anschluss Brüderweg ; hier BA 5b - Kampstraße / Hansastraße zwischen Platz von Netanya und Westenhellweg | Fortsetzung der Maßnahme nach Baufeldräumung der Hochbaumaßnahme der R+V Versicherung. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | x | . | . |
| 812 | nein | P663332809: Verbesserung der Beleuchtungssituation im Bereich der Katharinenstraße | Innenstadt-West | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 35539-24 | Erneuerung der Beleuchtung der Katharinenstraße zur Stärkung und Attraktivierung der City; Abbau alter Lichtstelen und Aufbau von 10 Lichtstelen mit einer Säulenhöhe von 5 Metern | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 813 | nein | Märkische Straße; Neutor bis B1 (beide Fahrtrichtungen); Fahrbahnsanierung | überörtlich | Konsumtive Maßnahmen | 9b Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | B | S | S | S | S | E | | 34536-24 | Sanierung der Fahrbahn zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | Teilabschnitt Abfahrt B1 bis Ernst-Mehlich-Straße (stadteinwärts) | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 814 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Eving | Eving | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26739-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 878 Straßenleuchten im Stadtbezirk Eving. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 815 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Innenstadt-West | Innenstadt-West | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26741-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 651 Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-West. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 816 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Brackel | Brackel | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26737-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 294 Straßenleuchten im Stadtbezirk Brackel. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 817 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Innenstadt-Ost | Innenstadt-Ost | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26746-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 55 Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Ost. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 819 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Mengede | Mengede | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26747-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 82 Straßenleuchten im Stadtbezirk Mengede. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 820 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Huckarde | Huckarde | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26749-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 380 Straßenleuchten im Stadtbezirk Huckarde. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 821 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Hombruch | Hombruch | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26743-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 1104 Straßenleuchten im Stadtbezirk Hombruch. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 822 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Aplerbeck | Aplerbeck | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26742-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 72 Straßenleuchten im Stadtbezirk Aplerbeck. Die BV Aplerbeck bittet die Verwaltung auch ausdrücklich, bei der Erneuerung der Straßenleuchten auch Lademöglichkeiten für E-Autos vorzusehen. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 823 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Scharnhorst | Scharnhorst | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26751-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 694 Straßenleuchten im Stadtbezirk Scharnhorst. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 824 | nein | P663332874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Hörde | Hörde | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26748-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 1330 Straßenleuchten im Stadtbezirk Hörde. Die BV Hörde stellt die Frage, ob bei der Erneuerung der Straßenleuchten auch eine potenzielle Ladeinfrastruktur mitgeplant wird. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 825 | nein | P663330l874_3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Lütgendortmund | Lütgendortmund | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26750-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 623 Straßenleuchten im Stadtbezirk Lütgendortmund. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 838 | nein | Am Bruchheck inkl. Reiner Daelen Straße - An der Goymark bis Goystraße | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | S | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 861 | nein | LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße | Aplerbeck | LSA | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | S | S | S | S | E | | 35799-24 | Erneuerung der LSA 0440 Am Gottesacker / B1 (südlicher Anschluss) - Freie-Vogel-Straße | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 862 | nein | LSA 0511 Marsbruchstraße / Allerstraße | Aplerbeck | LSA | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | S | S | S | S | E | | 35799-24 | Erneuerung der LSA 0511 Marsbruchstraße / Allensteiner Straße | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 872 | nein | P663332874_3: Erneuerung Straßenbeleuchtung (Beschleunigungsprogramm 2023) - Bezirk Innenstadt- Nord | Innenstadt-Nord | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 26740-22 | Umsetzung des Beschleunigungsprogramms 2023 zur Erneuerung von zusätzlichen 228 Straßenleuchten im Stadtbezirk Innenstadt-Nord. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 910 | nein | P6633301992 Harkortshof -Verbesserung der Beleuchtungssituation (Angstraum) | Hombruch | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | B | S | S | S | S | E | | 33770-24 | Errichtung einer Beleuchtungsanlage in der Straße Harkortshof. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 913 | nein | LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof) | Innenstadt-West | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | S | S | S | S | E | | 33679-23 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0034 Hiltropwall-Südwall / Hansastraße-Hohe Straße (Grafenhof) | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 921 | nein | LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße | Innenstadt-Ost | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | S | S | S | S | E | | 33838-24 | Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße) | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 952 | nein | LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße | Huckarde | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | S | S | S | S | E | | 34957-24 | Erneuerung der LSA 0470 Hülshof (L609n) / Buschstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 954 | nein | LSA 2095 Deusenerstraße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule | Huckarde | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | S | S | S | S | E | | 34957-24 | Erneuerung der LSA 2095 Deusenerstraße (Hausnummer 230) / Grafen-Grundschule und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 955 | nein | LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee | Huckarde | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | B | S | S | S | S | E | | 34957-24 | Erneuerung der LSA 2289 Emscherallee / Huckarder Allee und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).erden. | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 960 | nein | LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartengrundschule | Hörde | LSA | 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv | V | B | S | S | S | E | | 34964-24 | Erneuerung der LSA 2332 Weingartenstraße (Hausnummer 49, Weingartengrundschule und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 969 | nein | P6633301845 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung Mengede Teil 2 | Mengede | Beleuchtung | 7 Einzelmaßnahme Beleuchtung | S | S | S | S | S | E | | 34540-24 | Erneuerung von 1.680 Straßenleuchten und 88 Lichtmasten im Stadtbezirk Mengede -Teil 2- | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | . | . | x | . | . |
| 980 | nein | Sölder Str. ggü. 146, BHS Schlagbaumstraße | Aplerbeck | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | B | S | S | S | S | E | | n. v. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schlagbaumstraße, Sölder Straße ggü. 146 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 981 | nein | Aplerbecker Marktplatz 6, BHS Aplerbeck Markt | Aplerbeck | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | B | S | S | S | S | E | | n. v. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Aplerbeck Markt, Marktplatz 6 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 983 | nein | Berghofer Straße 229, BHS Schwerter Wald | Aplerbeck | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | B | S | S | S | S | E | | n. v. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Berghofer Straße 229 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 984 | nein | Berghofer Straße 232, BHS Schwerter Wald | Aplerbeck | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | B | S | S | S | S | E | | n. v. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Berghofer Str. 232 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätenklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Mängelzustand | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Förderantrag gestellt / Anliegerbeiträge / RV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 | nein | Wittbräucker Straße ggü. 191, BHS Schwerter Wald | Aplerbeck | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | B | S | S | S | S | E | | n. v. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße ggü. 191 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 986 | nein | Wittbräucker Straße 205, BHS Schwerter Wald | Aplerbeck | Bushaltestelle | 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm | B | S | S | S | S | E | | n. v. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schwerter Wald, Wittbräucker Straße 205 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 997 | nein | Berliner Straße, von Körner Hellweg bis Hannöversche Straße, FE | INN-Ost | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 998 | nein | Am Bergfeld - von Merckenbuschweg bis An der Hordelwiese | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 999 | nein | Am Mergelbruch- von Merckenbuschweg bis Sackgasse | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1000 | nein | An der Halde - von Merckenbuschweg bis Sackgasse | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1001 | nein | Avermannstraße - von Hausnummer 1 bis 12 | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1002 | nein | Hamey | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1003 | nein | Im Wiesenkamp -von Merkenbuschweg bis Sackgasse | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1004 | nein | Merckenbuschweg - Teilflächen- | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1006 | nein | Neißestraße - Quartier Aplerbeck | Aplerbeck | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1007 | nein | Werrastraße von Fuldastraße bis Witthausstraße- Quartier Aplerbeck | Aplerbeck | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1008 | nein | Schwerter Straße von Hausnr. 244 bis 255- Quartier Aplerbeck | Aplerbeck | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1014 | nein | Zur Hockeneicke | Hombruch | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1026 | nein | Brunnenweg - Quartier Hörde | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1028 | nein | Kirschweg - Quartier Hörde | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1029 | nein | Pfirsichweg - Quartier Hörde | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1030 | nein | Heckenrosenweg - Quartier Hörde | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1031 | nein | Laubenweg - Quartier Hörde | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1032 | nein | Weintraubenweg - Quartier Hörde | Hörde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1039 | nein | Lindenhorster Straße von Jacobstraße bis Pottgießerstraße, FE | Eving | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1048 | nein | Dorfstraße Nr.2 bis Nr. 22 | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1052 | nein | Waltroper Straße (Stichstraße), FE | Mengede | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1055 | nein | Altwickeder Hellweg - Nr.215 bis 234 | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1058 | nein | Karl-Wetzel-Straße - Nr. 4 bis Nr. 18 | Brackel | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1064 | nein | Am Hahnenholz/Rüschenstraße/Wambeler Heide - Quartiermaßnahme Scharnhorst- | Scharnhorst | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1070 | nein | Erenbertstraße - Quartier Huckarde | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1071 | nein | Ermbrachtstraße - Quartier Huckarde | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1072 | nein | Heribertstraße - Quartier Huckarde | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1073 | nein | Thoniesstraße - Quartier Huckarde | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |

| Projektnr. : | Projekt-blatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Gewerk | Art | P = Planung | V = Vorbereitung | B = Bau | S = Schlussrechnung | | E = Ende der Baumaßnahme | | Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument | Beschreibung | Bemerkungen | Maßnahmenstatus | Prioritätsklasse | Summe Gewichtungspunkte | Bewertungstatbestände mit Gewichtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beteiligter Bereich | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | I | II | III | IV | 2027 | 2028 | | | | | | | Maßnahme in Ausführung / Auftrag erteilt | Herstellung der Verkehrssicherheit / hoher Unterhaltungsaufwand / Substanz erhalten | Straßenoffensive | Velorouten / Radschnellwege | Maßnahme ist Bestandteil eines sonstigen Bauprogramms | ÖPNV / Barrierefreiheit | Vergabeverfahren läuft | Baubeschluss liegt vor | Förderantrag bewilligt | Planung weit fortgeschritten | Verkehrliche Bedeutung (Hauptstraßen) | Radverkehr | Refinanzierung möglich / Fördermittel beantragt / Anliegerbeiträge / BV-Mittel | gemeinsame Maßnahme mit Dritten | Verkehrswege | Verkehrsbauwerke | Verkehrstechnik | Betrieb | Verkehrswendebüro |
| 1074 | nein | Unterfeldstraße | Huckarde | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf die Quartale 2.-4. 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1118 | nein | Wulfshofstraße - von Hausnr. 1 bis Hausnr. 12 | Lütgendortmund | Straße | 6 Straßenoffensive | B | S | S | S | S | E | | 32994-23 | Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 | Umsetzung abhängig u.a. von Witterung und Kapazitäten des Auftragnehmers. Genauer Zeitpunkt kann aktuell nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund Bauphase im Arbeitsprogramm auf das ganze Jahr 2025 ausgedehnt. | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | . | . | . | x | . |
| 1122 | nein | Kreuzviertel - Fahrradbügel | INN-West | Radverkehr | 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv | B | S | S | S | S | E | | 38162-25 | Errichtung von Fahrradabstellanlagen (Fahrradbügel) im Kreuzviertel als Pilotprojekt | | in SR | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | x | . | . | . | . |
| 405 | nein | Brücke B 54 / Rombergpark (BW 1000) | überörtlich | Brücke | 5a Einzelmaßnahme Brücke | V | S | S | S | S | E | | 19458-20 | Neubau des Brückenschlags B 54 als barrierefreie Wegeverbindung zwischen dem Botanischen Garten Rombergpark, PHOENIX West und dem Westfalenpark, sowie barrierefreier Zugang zur Stadtbahn-Haltestelle Rombergpark. | | Zuwendungsabwicklung (Dokumentation) | keine | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | . | x | x | . | . |